

Id	Nível da estrutura de	EDT	Nome da tarefa	FAROL	% Concluído	% Previsto	Duração - Tendência	Início - Tendência	Término - Tendência	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Predecessoras	Sucessoras
1	1	1	PROJETO DESCOMISSIONAMENTO B5	☹️	78%	77%	2869 dias	22/06/2020	29/04/2028	2962 dias	22/06/2020	31/07/2028		
2	2	1.1	MARCOS	☹️	0%	0%	2787 dias	11/09/2020	29/04/2028	2880 dias	11/09/2020	31/07/2028		
3	3	1.1.1	Marco 01 - Término Despesca	✅	100%	100%	0 dias	11/09/2020	11/09/2020	0 dias	11/09/2020	11/09/2020	53TT	
4	3	1.1.2	Marco 02 - Início Obras a Jusante	✅	100%	100%	0 dias	23/02/2021	23/02/2021	0 dias	23/02/2021	23/02/2021	61II	
5	3	1.1.3	Marco 03 - Término Obras a Jusante	✅	100%	100%	0 dias	16/12/2022	16/12/2022	0 dias	16/12/2022	16/12/2022	80TT	
6	3	1.1.4	Marco 04 - Início Obras Sistema Extravisor	✅	100%	100%	0 dias	07/11/2022	07/11/2022	0 dias	07/11/2022	07/11/2022	83II	
7	3	1.1.5	Marco 05 - Término Obras Espinha de Peixe	✅	100%	100%	0 dias	11/11/2022	11/11/2022	0 dias	11/11/2022	11/11/2022	59TT	
8	3	1.1.6	Marco 06 - Término Obras Sistema Extravisor	✅	100%	100%	0 dias	04/11/2024	04/11/2024	0 dias	31/10/2024	31/10/2024	88	
9	3	1.1.7	Marco 07 - Término Obras Readequação dos taludes	✅	100%	100%	0 dias	30/05/2024	30/05/2024	0 dias	10/04/2024	10/04/2024	93	
10	3	1.1.8	Marco 08 - Início Obras Regularização Reservatório	⚠️	0%	0%	0 dias	31/07/2025	31/07/2025	0 dias	27/03/2025	27/03/2025	95	
11	3	1.1.9	Marco 09 - Término Obras Regularização Reservatório	☹️	0%	0%	0 dias	29/04/2028	29/04/2028	0 dias	31/07/2028	31/07/2028	94	
12	2	1.2	SUPRIMENTOS	⚠️	84%	75%	1856 dias	22/06/2020	21/07/2025	1730 dias	22/06/2020	17/03/2025		
13	3	1.2.1	Contratação SPS - Despesca	✅	100%	100%	22 dias	22/06/2020	13/07/2020	22 dias	22/06/2020	13/07/2020		
17	3	1.2.2	Contratação Normal - Estudo de áreas de empréstimo/ Sondagens	✅	100%	100%	12 dias	04/03/2021	15/03/2021	12 dias	04/03/2021	15/03/2021		
20	3	1.2.3	Contratação Normal - Espinha de Peixe	✅	100%	100%	152 dias	15/03/2021	13/08/2021	152 dias	15/03/2021	13/08/2021		
25	3	1.2.4	Contratação Emergencial Fase 1 - Obras a Jusante	✅	100%	100%	125 dias	21/10/2020	22/02/2021	125 dias	21/10/2020	22/02/2021		
30	3	1.2.5	Contratação Normal Fase 2 - Novo Sistema Extravisor/ Canal Reservatório B5	✅	100%	100%	246 dias	28/02/2022	31/10/2022	246 dias	28/02/2022	31/10/2022		
35	3	1.2.6	Contratação Emergencial Fase 2 - Readequação dos Taludes B5	✅	100%	100%	48 dias	07/07/2023	23/08/2023	48 dias	07/07/2023	23/08/2023		
40	3	1.2.7	Contratação Normal Fase 3 - Drenagem e Regularização do Reservatório	⚠️	0%	0%	134 dias	10/03/2025	21/07/2025	227 dias	03/08/2024	17/03/2025		
45	3	1.2.8	Contratação Plantio de Grama	✅	100%	100%	77 dias	03/06/2024	18/08/2024	77 dias	03/06/2024	18/08/2024		
50	2	1.3	IMPLANTAÇÃO	☹️	78%	78%	2847 dias	14/07/2020	29/04/2028	2940 dias	14/07/2020	31/07/2028		
51	3	1.3.1	Despesca	✅	100%	100%	60 dias	14/07/2020	11/09/2020	60 dias	14/07/2020	11/09/2020		
54	3	1.3.2	Estudo Sondagens	✅	100%	100%	90 dias	09/04/2021	07/07/2021	90 dias	09/04/2021	07/07/2021		
56	3	1.3.3	Espinha de Peixe para Drenagem	✅	100%	100%	445 dias	24/08/2021	11/11/2022	445 dias	24/08/2021	11/11/2022		
60	3	1.3.4	Fase 1 - Obras a Jusante (Readequação para Linha de Centro)	✅	100%	100%	705 dias	23/02/2021	28/01/2023	705 dias	23/02/2021	28/01/2023		
81	3	1.3.5	Fase 2 - Novo Sistema Extravisor/ Canal Reservatório B5	⚠️	100%	100%	730 dias	06/11/2022	04/11/2024	726 dias	06/11/2022	31/10/2024		
89	3	1.3.6	Fase 2 - Emergencial - Readequação dos Taludes	⚠️	100%	100%	329 dias	07/07/2023	30/05/2024	279 dias	07/07/2023	10/04/2024		
94	3	1.3.7	Fase 3 - Drenagem e Regularização do Reservatório	☹️	0%	0%	1004 dias	31/07/2025	29/04/2028	1223 dias	27/03/2025	31/07/2028		11
109	3	1.3.8	Plantio de Grama	⚠️	100%	100%	150 dias	23/08/2024	19/01/2025	241 dias	26/08/2024	23/04/2025		