

ID	Outline Level	WBS	Nome da tarefa	% Concluído	Duração - Tendência	Início - Tendência	Término - Tendência	Baseline Duration	Baseline Start	Baseline Finish	Predecessors	Successors
1	1	1	REGULARIZAÇÃO RESERVATÓRIO BARRAGEM B5	6%	1267 days	Mon 10/02/25	Sun 30/07/28	1267 days	Mon 10/02/25	Sun 30/07/28		
2	2	1.1	LIBERAÇÃO DE INVESTIMENTO	100%	30 days	Mon 10/02/25	Tue 11/03/25	30 days	Mon 10/02/25	Tue 11/03/25		
3	3	1.1.1	DEFINIÇÃO DE ESCOPO	100%	30 days	Mon 10/02/25	Tue 11/03/25	30 days	Mon 10/02/25	Tue 11/03/25		
4	4	1.1.1.1	RECEBIMENTO DOS PROJETOS REGULARIZAÇÃO RESERVATÓRIO B5	100%	30 days	Mon 10/02/25	Tue 11/03/25	30 days	Mon 10/02/25	Tue 11/03/25		ys;42FS+855 days
5	2	1.2	SUPRIMENTOS IMPLANTAÇÃO	21%	718 days	Fri 12/12/25	Mon 29/11/27	743 days	Mon 17/11/25	Mon 29/11/27		
6	3	1.2.1	Pacote 1 - Regularização Reservatório - Espelhamento Contrato - FLAPA	100%	93 days	Fri 12/12/25	Sat 14/03/26	93 days	Mon 17/11/25	Tue 17/02/26		
7	4	1.2.1.1	Elaboração do MD e documentos de contratação	100%	3 days	Fri 12/12/25	Sun 14/12/25	3 days	Mon 17/11/25	Wed 19/11/25	4FS+275 days	8
8	4	1.2.1.2	Abertura e Aprovação da RC	100%	10 days	Mon 15/12/25	Wed 24/12/25	10 days	Thu 20/11/25	Sat 29/11/25	7	9
9	4	1.2.1.3	Contratação	100%	75 days	Thu 25/12/25	Mon 09/03/26	75 days	Sun 30/11/25	Thu 12/02/26	8	10
10	4	1.2.1.4	Emissão do PC	100%	5 days	Tue 10/03/26	Sat 14/03/26	5 days	Fri 13/02/26	Tue 17/02/26	9	
11	3	1.2.2	Pacote 2 - Despesa - Espelhamento Contrato - AGROAMBIENTE	0%	78 days	Fri 05/06/26	Fri 21/08/26	78 days	Mon 17/11/25	Mon 02/02/26		
12	4	1.2.2.1	Elaboração do MD e documentos de contratação	0%	3 days	Fri 05/06/26	Sun 07/06/26	3 days	Mon 17/11/25	Wed 19/11/25	4FS+450 days	13
13	4	1.2.2.2	Abertura e Aprovação da RC	0%	10 days	Mon 08/06/26	Wed 17/06/26	10 days	Thu 20/11/25	Sat 29/11/25	12	14
14	4	1.2.2.3	Contratação	0%	60 days	Thu 18/06/26	Sun 16/08/26	60 days	Sun 30/11/25	Wed 28/01/26	13	15
15	4	1.2.2.4	Emissão do PC	0%	5 days	Mon 17/08/26	Fri 21/08/26	5 days	Thu 29/01/26	Mon 02/02/26	14	62FS+5 days
16	3	1.2.3	Pacote 3 - Deságue do Lago - Bombeamento - Espelhamento Contrato - XYLEN	0%	78 days	Fri 05/06/26	Fri 21/08/26	78 days	Mon 17/11/25	Mon 02/02/26		
17	4	1.2.3.1	Elaboração do MD e documentos de contratação	0%	3 days	Fri 05/06/26	Sun 07/06/26	3 days	Mon 17/11/25	Wed 19/11/25	4FS+450 days	18
18	4	1.2.3.2	Abertura e Aprovação da RC	0%	10 days	Mon 08/06/26	Wed 17/06/26	10 days	Thu 20/11/25	Sat 29/11/25	17	19
19	4	1.2.3.3	Contratação	0%	60 days	Thu 18/06/26	Sun 16/08/26	60 days	Sun 30/11/25	Wed 28/01/26	18	20
20	4	1.2.3.4	Emissão do PC	0%	5 days	Mon 17/08/26	Fri 21/08/26	5 days	Thu 29/01/26	Mon 02/02/26	19	
21	3	1.2.4	Pacote 4 - Qualidade da água - Espelhamento Contrato - BIOÉTICA	0%	78 days	Fri 05/06/26	Fri 21/08/26	78 days	Mon 17/11/25	Mon 02/02/26		
22	4	1.2.4.1	Elaboração do MD e documentos de contratação	0%	3 days	Fri 05/06/26	Sun 07/06/26	3 days	Mon 17/11/25	Wed 19/11/25	4FS+450 days	23
23	4	1.2.4.2	Abertura e Aprovação da RC	0%	10 days	Mon 08/06/26	Wed 17/06/26	10 days	Thu 20/11/25	Sat 29/11/25	22	24
24	4	1.2.4.3	Contratação	0%	60 days	Thu 18/06/26	Sun 16/08/26	60 days	Sun 30/11/25	Wed 28/01/26	23	25
25	4	1.2.4.4	Emissão do PC	0%	5 days	Mon 17/08/26	Fri 21/08/26	5 days	Thu 29/01/26	Mon 02/02/26	24	
26	3	1.2.5	Pacote 5 - Escavadeira Anfíbia - Espelhamento Contrato - TONIOLO	100%	53 days	Fri 12/12/25	Mon 02/02/26	138 days	Mon 17/11/25	Fri 03/04/26		
27	4	1.2.5.1	Elaboração do MD e documentos de contratação	100%	3 days	Fri 12/12/25	Sun 14/12/25	3 days	Mon 17/11/25	Wed 19/11/25	4FS+275 days	28
28	4	1.2.5.2	Abertura e Aprovação da RC	100%	10 days	Mon 15/12/25	Wed 24/12/25	60 days	Thu 20/11/25	Sun 18/01/26	27	29
29	4	1.2.5.3	Contratação	100%	35 days	Thu 25/12/25	Wed 28/01/26	70 days	Mon 19/01/26	Sun 29/03/26	28	30
30	4	1.2.5.4	Emissão do PC	100%	5 days	Thu 29/01/26	Mon 02/02/26	5 days	Mon 30/03/26	Fri 03/04/26	29	77FS+300 days
31	3	1.2.6	Pacote 6 - Travessia sobre Canal Periférico	0%	78 days	Mon 13/09/27	Mon 29/11/27	78 days	Mon 13/09/27	Mon 29/11/27		
32	4	1.2.6.1	Elaboração do MD e documentos de contratação	0%	3 days	Mon 13/09/27	Wed 15/09/27	3 days	Mon 13/09/27	Wed 15/09/27	4FS+915 days	33
33	4	1.2.6.2	Abertura e Aprovação da RC	0%	10 days	Thu 16/09/27	Sat 25/09/27	10 days	Thu 16/09/27	Sat 25/09/27	32	34
34	4	1.2.6.3	Contratação	0%	60 days	Sun 26/09/27	Wed 24/11/27	60 days	Sun 26/09/27	Wed 24/11/27	33	35
35	4	1.2.6.4	Emissão do PC	0%	5 days	Thu 25/11/27	Mon 29/11/27	5 days	Thu 25/11/27	Mon 29/11/27	34	82FS+5 days
36	3	1.2.7	Pacote 7 - Preenchimento Galeria Existente	0%	93 days	Sat 14/08/27	Sun 14/11/27	93 days	Sat 14/08/27	Sun 14/11/27		
37	4	1.2.7.1	Elaboração do MD e documentos de contratação	0%	3 days	Sat 14/08/27	Mon 16/08/27	3 days	Sat 14/08/27	Mon 16/08/27	4FS+885 days	38
38	4	1.2.7.2	Abertura e Aprovação da RC	0%	10 days	Tue 17/08/27	Thu 26/08/27	10 days	Tue 17/08/27	Thu 26/08/27	37	39
39	4	1.2.7.3	Contratação	0%	75 days	Fri 27/08/27	Tue 09/11/27	75 days	Fri 27/08/27	Tue 09/11/27	38	40
40	4	1.2.7.4	Emissão do PC	0%	5 days	Wed 10/11/27	Sun 14/11/27	5 days	Wed 10/11/27	Sun 14/11/27	39	87FS+5 days
41	3	1.2.8	Pacote 8 - Plantio de Grama	0%	78 days	Thu 15/07/27	Thu 30/09/27	78 days	Thu 15/07/27	Thu 30/09/27		
42	4	1.2.8.1	Elaboração do MD e documentos de contratação	0%	3 days	Thu 15/07/27	Sat 17/07/27	3 days	Thu 15/07/27	Sat 17/07/27	4FS+855 days	43
43	4	1.2.8.2	Abertura e Aprovação da RC	0%	10 days	Sun 18/07/27	Tue 27/07/27	10 days	Sun 18/07/27	Tue 27/07/27	42	44
44	4	1.2.8.3	Contratação	0%	60 days	Wed 28/07/27	Sat 25/09/27	60 days	Wed 28/07/27	Sat 25/09/27	43	45
45	4	1.2.8.4	Emissão do PC	0%	5 days	Sun 26/09/27	Thu 30/09/27	5 days	Sun 26/09/27	Thu 30/09/27	44	92FS+5 days
46	3	1.2.9	Pacote 9 - Instrumentação	0%	78 days	Sat 14/08/27	Sat 30/10/27	78 days	Sat 14/08/27	Sat 30/10/27		
47	4	1.2.9.1	Elaboração do MD e documentos de contratação	0%	3 days	Sat 14/08/27	Mon 16/08/27	3 days	Sat 14/08/27	Mon 16/08/27	4FS+885 days	48
48	4	1.2.9.2	Abertura e Aprovação da RC	0%	10 days	Tue 17/08/27	Thu 26/08/27	10 days	Tue 17/08/27	Thu 26/08/27	47	49
49	4	1.2.9.3	Contratação	0%	60 days	Fri 27/08/27	Mon 25/10/27	60 days	Fri 27/08/27	Mon 25/10/27	48	50
50	4	1.2.9.4	Emissão do PC	0%	5 days	Tue 26/10/27	Sat 30/10/27	5 days	Tue 26/10/27	Sat 30/10/27	49	97FS+5 days
51	2	1.3	IMPLANTAÇÃO - Regularização do Reservatório - Fase 3	2%	1049 days	Tue 16/09/25	Sun 30/07/28	1049 days	Tue 16/09/25	Sun 30/07/28		
52	3	1.3.1	Pacote 1 - Regularização Reservatório - Espelhamento Contrato - FLAPA	4%	836 days	Tue 16/09/25	Thu 30/12/27	836 days	Tue 16/09/25	Thu 30/12/27		
53	4	1.3.1.1	Reunião Kick-off	100%	1 day	Tue 16/09/25	Tue 16/09/25	1 day	Tue 16/09/25	Tue 16/09/25		54
54	4	1.3.1.2	Mobilização e Montagem de Canteiro	100%	28 days	Wed 17/09/25	Tue 14/10/25	28 days	Wed 17/09/25	Tue 14/10/25	53	ys;57SS+190 days
55	4	1.3.1.3	Implantação	2%	777 days	Wed 15/10/25	Tue 30/11/27	777 days	Wed 15/10/25	Tue 30/11/27		

ID	Outline Level	WBS	Nome da tarefa	% Concluído	Duração - Tendência	Início - Tendência	Término - Tendência	Baseline Duration	Baseline Start	Baseline Finish	Predecessors	Successors
56	5	1.3.1.3.1	Regularização do Reservatório	4%	777 days	Wed 15/10/25	Tue 30/11/27	777 days	Wed 15/10/25	Tue 30/11/27	54	60
57	5	1.3.1.3.2	Sump de Aproximação	0%	40 days	Thu 26/03/26	Mon 04/05/26	40 days	Thu 26/03/26	Mon 04/05/26	54SS+190 days	60
58	5	1.3.1.3.3	Canal Central	0%	380 days	Fri 24/07/26	Sat 07/08/27	380 days	Fri 24/07/26	Sat 07/08/27	54SS+310 days	59;60
59	5	1.3.1.3.4	Canal do Reservatório	0%	100 days	Sun 08/08/27	Mon 15/11/27	100 days	Sun 08/08/27	Mon 15/11/27	58	60
60	4	1.3.1.4	Desmobilização	0%	30 days	Wed 01/12/27	Thu 30/12/27	30 days	Wed 01/12/27	Thu 30/12/27	59;56;57;58	
61	3	1.3.2	Pacote 2 - Despesca - Espelhamento Contrato - AGROAMBIENTE	0%	96 days	Thu 27/08/26	Mon 30/11/26	96 days	Sun 08/02/26	Thu 14/05/26		
62	4	1.3.2.1	Reunião Kick-off	0%	1 day	Thu 27/08/26	Thu 27/08/26	1 day	Sun 08/02/26	Sun 08/02/26	15FS+5 days	63
63	4	1.3.2.2	Mobilização e Montagem de Canteiro	0%	30 days	Fri 28/08/26	Sat 26/09/26	30 days	Mon 09/02/26	Tue 10/03/26	62	64
64	4	1.3.2.3	Implantação	0%	45 days	Sun 27/09/26	Tue 10/11/26	45 days	Wed 11/03/26	Fri 24/04/26	63	lays;72FS-30 days
65	4	1.3.2.4	Desmobilização	0%	20 days	Wed 11/11/26	Mon 30/11/26	20 days	Sat 25/04/26	Thu 14/05/26	64	
66	3	1.3.3	Pacote 3 - Deságue do Lago - Bombeamento - Espelhamento Contrato - XYLEN	0%	209 days	Mon 12/10/26	Sat 08/05/27	209 days	Thu 26/03/26	Tue 20/10/26		
67	4	1.3.3.1	Reunião Kick-off	0%	1 day	Mon 12/10/26	Mon 12/10/26	1 day	Thu 26/03/26	Thu 26/03/26	64FS-30 days	68
68	4	1.3.3.2	Mobilização e Montagem de Canteiro	0%	30 days	Tue 13/10/26	Wed 11/11/26	30 days	Fri 27/03/26	Sat 25/04/26	67	69
69	4	1.3.3.3	Implantação	0%	158 days	Thu 12/11/26	Sun 18/04/27	158 days	Sun 26/04/26	Wed 30/09/26	68	70
70	4	1.3.3.4	Desmobilização	0%	20 days	Mon 19/04/27	Sat 08/05/27	20 days	Thu 01/10/26	Tue 20/10/26	69	
71	3	1.3.4	Pacote 4 - Qualidade da água - Espelhamento Contrato - BIOÉTICA	0%	209 days	Mon 12/10/26	Sat 08/05/27	209 days	Thu 26/03/26	Tue 20/10/26		
72	4	1.3.4.1	Reunião Kick-off	0%	1 day	Mon 12/10/26	Mon 12/10/26	1 day	Thu 26/03/26	Thu 26/03/26	64FS-30 days	73
73	4	1.3.4.2	Mobilização e Montagem de Canteiro	0%	30 days	Tue 13/10/26	Wed 11/11/26	30 days	Fri 27/03/26	Sat 25/04/26	72	74
74	4	1.3.4.3	Implantação	0%	158 days	Thu 12/11/26	Sun 18/04/27	158 days	Sun 26/04/26	Wed 30/09/26	73	75
75	4	1.3.4.4	Desmobilização	0%	20 days	Mon 19/04/27	Sat 08/05/27	20 days	Thu 01/10/26	Tue 20/10/26	74	
76	3	1.3.5	Pacote 5 - Escavadeira Anfíbia - Espelhamento Contrato - TONILOLO	0%	296 days	Mon 30/11/26	Tue 21/09/27	296 days	Fri 29/01/27	Sat 20/11/27		
77	4	1.3.5.1	Reunião Kick-off	0%	1 day	Mon 30/11/26	Mon 30/11/26	1 day	Fri 29/01/27	Fri 29/01/27	30FS+300 days	78
78	4	1.3.5.2	Mobilização e Montagem de Canteiro	0%	30 days	Tue 01/12/26	Wed 30/12/26	30 days	Sat 30/01/27	Sun 28/02/27	77	79
79	4	1.3.5.3	Implantação	0%	250 days	Thu 31/12/26	Mon 06/09/27	250 days	Mon 01/03/27	Fri 05/11/27	78	80
80	4	1.3.5.4	Desmobilização	0%	15 days	Tue 07/09/27	Tue 21/09/27	15 days	Sat 06/11/27	Sat 20/11/27	79	
81	3	1.3.6	Pacote 6 - Travessia sobre Canal Periférico	0%	239 days	Sun 05/12/27	Sun 30/07/28	239 days	Sun 05/12/27	Sun 30/07/28		
82	4	1.3.6.1	Reunião Kick-off	0%	1 day	Sun 05/12/27	Sun 05/12/27	1 day	Sun 05/12/27	Sun 05/12/27	35FS+5 days	83
83	4	1.3.6.2	Mobilização e Montagem de Canteiro	0%	45 days	Mon 06/12/27	Wed 19/01/28	45 days	Mon 06/12/27	Wed 19/01/28	82	84
84	4	1.3.6.3	Implantação	0%	163 days	Thu 20/01/28	Fri 30/06/28	163 days	Thu 20/01/28	Fri 30/06/28	83	85
85	4	1.3.6.4	Desmobilização	0%	30 days	Sat 01/07/28	Sun 30/07/28	30 days	Sat 01/07/28	Sun 30/07/28	84	
86	3	1.3.7	Pacote 7 - Preenchimento Galeria Existente	0%	254 days	Sat 20/11/27	Sun 30/07/28	254 days	Sat 20/11/27	Sun 30/07/28		
87	4	1.3.7.1	Reunião Kick-off	0%	1 day	Sat 20/11/27	Sat 20/11/27	1 day	Sat 20/11/27	Sat 20/11/27	40FS+5 days	88
88	4	1.3.7.2	Mobilização e Montagem de Canteiro	0%	45 days	Sun 21/11/27	Tue 04/01/28	45 days	Sun 21/11/27	Tue 04/01/28	87	89
89	4	1.3.7.3	Implantação	0%	178 days	Wed 05/01/28	Fri 30/06/28	178 days	Wed 05/01/28	Fri 30/06/28	88	90
90	4	1.3.7.4	Desmobilização	0%	30 days	Sat 01/07/28	Sun 30/07/28	30 days	Sat 01/07/28	Sun 30/07/28	89	
91	3	1.3.8	Pacote 8 - Plantio de Grama	0%	171 days	Wed 06/10/27	Fri 24/03/28	171 days	Wed 06/10/27	Fri 24/03/28		
92	4	1.3.8.1	Reunião Kick-off	0%	1 day	Wed 06/10/27	Wed 06/10/27	1 day	Wed 06/10/27	Wed 06/10/27	45FS+5 days	93
93	4	1.3.8.2	Mobilização e Montagem de Canteiro	0%	30 days	Thu 07/10/27	Fri 05/11/27	30 days	Thu 07/10/27	Fri 05/11/27	92	94
94	4	1.3.8.3	Implantação	0%	120 days	Sat 06/11/27	Sat 04/03/28	120 days	Sat 06/11/27	Sat 04/03/28	93	95
95	4	1.3.8.4	Desmobilização	0%	20 days	Sun 05/03/28	Fri 24/03/28	20 days	Sun 05/03/28	Fri 24/03/28	94	
96	3	1.3.9	Pacote 9 - Instrumentação	0%	86 days	Fri 05/11/27	Sat 29/01/28	86 days	Fri 05/11/27	Sat 29/01/28		
97	4	1.3.9.1	Reunião Kick-off	0%	1 day	Fri 05/11/27	Fri 05/11/27	1 day	Fri 05/11/27	Fri 05/11/27	50FS+5 days	98
98	4	1.3.9.2	Mobilização e Montagem de Canteiro	0%	30 days	Sat 06/11/27	Sun 05/12/27	30 days	Sat 06/11/27	Sun 05/12/27	97	99
99	4	1.3.9.3	Implantação	0%	45 days	Mon 06/12/27	Wed 19/01/28	45 days	Mon 06/12/27	Wed 19/01/28	98	100
100	4	1.3.9.4	Desmobilização	0%	10 days	Thu 20/01/28	Sat 29/01/28	10 days	Thu 20/01/28	Sat 29/01/28	99	