

Id	Nível da estrutura de	EDT	Nome da tarefa	FAROL	% Concluído	semana anterior	% Previsto	Duração - Tendência	Início - Tendência	Término - Tendência	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Predecessoras	Sucessoras
1	1		<b>PROJETO DESCOMISSIONAMENTO B5</b>	🟡	76%		77%	2962 dias	22/06/2020	31/07/2028	2962 dias	22/06/2020	31/07/2028		
2	2	1.1	<b>MARCOS</b>	🟡	0%	0%	0%	2880 dias	11/09/2020	31/07/2028	2880 dias	11/09/2020	31/07/2028		
3	3	1.1.1	Marco 01 - Término Despesca	🟢	100%	100%	100%	0 dias	11/09/2020	11/09/2020	0 dias	11/09/2020	11/09/2020	48TT	
4	3	1.1.2	Marco 02 - Início Obras a Jusante	🟢	100%	100%	100%	0 dias	23/02/2021	23/02/2021	0 dias	23/02/2021	23/02/2021	56II	
5	3	1.1.3	Marco 03 - Término Obras a Jusante	🟢	100%	100%	100%	0 dias	16/12/2022	16/12/2022	0 dias	16/12/2022	16/12/2022	75TT	
6	3	1.1.4	Marco 04 - Início Obras Sistema Extravisor	🟢	100%	100%	100%	0 dias	07/11/2022	07/11/2022	0 dias	07/11/2022	07/11/2022	78II	
7	3	1.1.5	Marco 05 - Término Obras Espinha de Peixe	🟢	100%	100%	100%	0 dias	11/11/2022	11/11/2022	0 dias	11/11/2022	11/11/2022	54TT	
8	3	1.1.6	Marco 06 - Término Obras Sistema Extravisor	🟡	0%	0%	0%	0 dias	31/10/2024	31/10/2024	0 dias	31/10/2024	31/10/2024	83	
9	3	1.1.7	Marco 07 - Término Obras Readequação dos taludes	🟡	100%	100%	100%	0 dias	30/05/2024	30/05/2024	0 dias	10/04/2024	10/04/2024	88	
10	3	1.1.8	Marco 08 - Início Obras Regularização Reservatório	🟡	0%	0%	0%	0 dias	27/03/2025	27/03/2025	0 dias	27/03/2025	27/03/2025	80	
11	3	1.1.9	Marco 09 - Término Obras Regularização Reservatório	🟡	0%	0%	0%	0 dias	31/07/2028	31/07/2028	0 dias	31/07/2028	31/07/2028	99	
12	2	1.2	<b>SUPRIMENTOS</b>	🟡	73%	73%	73%	1730 dias	22/06/2020	17/03/2025	1730 dias	22/06/2020	17/03/2025		
13	3	1.2.1	<b>Contratação SPS - Despesca</b>	🟢	100%	100%	100%	22 dias	22/06/2020	13/07/2020	22 dias	22/06/2020	13/07/2020		
14	4	1.2.1.1	Visita Técnica	🟢	100%	100%	100%	5 dias	22/06/2020	26/06/2020	5 dias	22/06/2020	26/06/2020		15
15	4	1.2.1.2	Contratação SPS	🟢	100%	100%	100%	12 dias	27/06/2020	08/07/2020	12 dias	27/06/2020	08/07/2020	14	16
16	4	1.2.1.3	Emissão do PC	🟢	100%	100%	100%	5 dias	09/07/2020	13/07/2020	5 dias	09/07/2020	13/07/2020	15	47;26TI+99 dias
17	3	1.2.2	<b>Contratação Normal - Estudo de áreas de empréstimo/ Sondagens</b>	🟢	100%	100%	100%	12 dias	04/03/2021	15/03/2021	12 dias	04/03/2021	15/03/2021		
18	4	1.2.2.1	Emissão SOP complementar	🟢	100%	100%	100%	7 dias	04/03/2021	10/03/2021	7 dias	04/03/2021	10/03/2021	26TI+125 dias	19
19	4	1.2.2.2	Emissão/ Aprovação RC	🟢	100%	100%	100%	5 dias	11/03/2021	15/03/2021	5 dias	11/03/2021	15/03/2021	18	50TI+24 dias
20	3	1.2.3	<b>Contratação Normal - Espinha de Peixe</b>	🟢	100%	100%	100%	152 dias	15/03/2021	13/08/2021	152 dias	15/03/2021	13/08/2021		
21	4	1.2.3.1	Elaboração do MD	🟢	100%	100%	100%	10 dias	15/03/2021	24/03/2021	10 dias	15/03/2021	24/03/2021	29TI+20 dias	22
22	4	1.2.3.2	Emissão/ Aprovação RC	🟢	100%	100%	100%	5 dias	25/03/2021	29/03/2021	5 dias	25/03/2021	29/03/2021	21	23
23	4	1.2.3.3	Contratação	🟢	100%	100%	100%	133 dias	30/03/2021	09/08/2021	133 dias	30/03/2021	09/08/2021	22	24
24	4	1.2.3.4	Emissão do PC	🟢	100%	100%	100%	4 dias	10/08/2021	13/08/2021	4 dias	10/08/2021	13/08/2021	23	52TI+10 dias
25	3	1.2.4	<b>Contratação Emergencial Fase 1 - Obras a Jusante</b>	🟢	100%	100%	100%	125 dias	21/10/2020	22/02/2021	125 dias	21/10/2020	22/02/2021		
26	4	1.2.4.1	Elaboração do MD	🟢	100%	100%	100%	9 dias	21/10/2020	29/10/2020	9 dias	21/10/2020	29/10/2020	16TI+99 dias	+125 dias;31TI+486 dias
27	4	1.2.4.2	Emissão/ Aprovação RC	🟢	100%	100%	100%	20 dias	30/10/2020	18/11/2020	20 dias	30/10/2020	18/11/2020	26	28
28	4	1.2.4.3	Contratação Emergencial	🟢	100%	100%	100%	85 dias	19/11/2020	11/02/2021	85 dias	19/11/2020	11/02/2021	27	29
29	4	1.2.4.4	Emissão do PC	🟢	100%	100%	100%	11 dias	12/02/2021	22/02/2021	11 dias	12/02/2021	22/02/2021	28	21TI+20 dias;56
30	3	1.2.5	<b>Contratação Normal Fase 2 - Novo Sistema Extravisor/ Canal Reservatório B5</b>	🟢	100%	100%	100%	246 dias	28/02/2022	31/10/2022	246 dias	28/02/2022	31/10/2022		
31	4	1.2.5.1	Elaboração do MD	🟢	100%	100%	100%	7 dias	28/02/2022	06/03/2022	7 dias	28/02/2022	06/03/2022	26TI+486 dias	32;41TI+880 dias
32	4	1.2.5.2	Emissão/ Aprovação RC	🟢	100%	100%	100%	5 dias	07/03/2022	11/03/2022	5 dias	07/03/2022	11/03/2022	31	33
33	4	1.2.5.3	Contratação Normal	🟢	100%	100%	100%	227 dias	12/03/2022	24/10/2022	227 dias	12/03/2022	24/10/2022	32	34
34	4	1.2.5.4	Emissão do PC	🟢	100%	100%	100%	7 dias	25/10/2022	31/10/2022	7 dias	25/10/2022	31/10/2022	33	77TI+5 dias
35	3	1.2.6	<b>Contratação Emergencial Fase 2 - Readequação dos Taludes B5</b>	🟢	100%	100%	100%	48 dias	07/07/2023	23/08/2023	48 dias	07/07/2023	23/08/2023		
36	4	1.2.6.1	Elaboração do MD	🟢	100%	100%	100%	1 dia	07/07/2023	07/07/2023	1 dia	07/07/2023	07/07/2023	85II	37
37	4	1.2.6.2	Emissão/ Aprovação RC	🟢	100%	100%	100%	1 dia	08/07/2023	08/07/2023	1 dia	08/07/2023	08/07/2023	36	38
38	4	1.2.6.3	Contratação Normal	🟢	100%	100%	100%	45 dias	09/07/2023	22/08/2023	45 dias	09/07/2023	22/08/2023	37	39
39	4	1.2.6.4	Emissão do PC	🟢	100%	100%	100%	1 dia	23/08/2023	23/08/2023	1 dia	23/08/2023	23/08/2023	38	
40	3	1.2.7	<b>Contratação Normal Fase 3 - Drenagem e Regularização do Reservatório</b>	🟡	0%	0%	0%	227 dias	03/08/2024	17/03/2025	227 dias	03/08/2024	17/03/2025		
41	4	1.2.7.1	Elaboração do MD	🟡	0%	0%	0%	10 dias	03/08/2024	12/08/2024	10 dias	03/08/2024	12/08/2024	31TI+880 dias	42
42	4	1.2.7.2	Emissão/ Aprovação RC	🟡	0%	0%	0%	7 dias	13/08/2024	19/08/2024	7 dias	13/08/2024	19/08/2024	41	43
43	4	1.2.7.3	Contratação Normal	🟡	0%	0%	0%	200 dias	20/08/2024	07/03/2025	200 dias	20/08/2024	07/03/2025	42	44
44	4	1.2.7.4	Emissão do PC	🟡	0%	0%	0%	10 dias	08/03/2025	17/03/2025	10 dias	08/03/2025	17/03/2025	43	90TI+9 dias
45	2	1.3	<b>IMPLANTAÇÃO</b>	🟡	77%	76%	77%	2940 dias	14/07/2020	31/07/2028	2940 dias	14/07/2020	31/07/2028		
46	3	1.3.1	<b>Despesca</b>	🟢	100%	100%	100%	60 dias	14/07/2020	11/09/2020	60 dias	14/07/2020	11/09/2020		
47	4	1.3.1.1	Desaguamento do Lago Existente para Despesca	🟢	100%	100%	100%	30 dias	14/07/2020	12/08/2020	30 dias	14/07/2020	12/08/2020	16	48
48	4	1.3.1.2	Despesca conforme autorização SEMAD (SPS)	🟢	100%	100%	100%	30 dias	13/08/2020	11/09/2020	30 dias	13/08/2020	11/09/2020	47	3TT
49	3	1.3.2	<b>Estudo Sondagens</b>	🟢	100%	100%	100%	90 dias	09/04/2021	07/07/2021	90 dias	09/04/2021	07/07/2021		
50	4	1.3.2.1	Estudo de Área de Empréstimo/ Sondagens	🟢	100%	100%	100%	90 dias	09/04/2021	07/07/2021	90 dias	09/04/2021	07/07/2021	19TI+24 dias	
51	3	1.3.3	<b>Espinha de Peixe para Drenagem</b>	🟢	100%	100%	100%	445 dias	24/08/2021	11/11/2022	445 dias	24/08/2021	11/11/2022		
52	4	1.3.3.1	Kick Off Metting	🟢	100%	100%	100%	1 dia	24/08/2021	24/08/2021	1 dia	24/08/2021	24/08/2021	24TI+10 dias	53
53	4	1.3.3.2	Mobilização Drenagem Reservatório	🟢	100%	100%	100%	45 dias	25/08/2021	08/10/2021	45 dias	25/08/2021	08/10/2021	52	54
54	4	1.3.3.3	Espinha de Peixe para Drenagem do Reservatório	🟢	100%	100%	100%	399 dias	09/10/2021	11/11/2022	399 dias	09/10/2021	11/11/2022	53	7TT
55	3	1.3.4	<b>Fase 1 - Obras a Jusante (Readequação para Linha de Centro)</b>	🟢	100%	100%	100%	705 dias	23/02/2021	28/01/2023	705 dias	23/02/2021	28/01/2023		
56	4	1.3.4.1	Kick Off Metting	🟢	100%	100%	100%	1 dia	23/02/2021	23/02/2021	1 dia	23/02/2021	23/02/2021	29	57;4II
57	4	1.3.4.2	Montagem Canteiro de Obras	🟢	100%	100%	100%	55 dias	24/02/2021	19/04/2021	55 dias	24/02/2021	19/04/2021	56	58TI-8 dias;62TI+10 dias



PROJETO DESCOMISSIONAMENTO DA BARRAGEM B5\_CMA

Id	Nível da estrutura de	EDT	Nome da tarefa	FAROL	% Concluído	semana anterior	% Previsto	Duração - Tendência	Início - Tendência	Término - Tendência	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Predecessoras	Sucessoras
58	4	1.3.4.3	Projeto Sistema de Bombeamento	🟢	100%	100%	100%	25 dias	12/04/2021	06/05/2021	25 dias	12/04/2021	06/05/2021	57TI-8 dias	59
59	4	1.3.4.4	Aquisição e Instalação do Sistema de Bombeamento	🟢	100%	100%	100%	50 dias	07/05/2021	25/06/2021	50 dias	07/05/2021	25/06/2021	58	61
60	4	1.3.4.5	Mobilização para 2ª Etapa Obra	🟢	100%	100%	100%	45 dias	01/05/2022	14/06/2022	45 dias	01/05/2022	14/06/2022	64TI+345 dias	
61	4	1.3.4.6	Supressão, Destoca e Limpeza Superficial	🟢	100%	100%	100%	358 dias	26/06/2021	18/06/2022	358 dias	26/06/2021	18/06/2022	59	
62	4	1.3.4.7	Canal de Desvio para Drenar a Praça para Implantação do Reforço	🟢	100%	100%	100%	7 dias	30/04/2021	06/05/2021	7 dias	30/04/2021	06/05/2021	57TI+10 dias	63TI-4 dias
63	4	1.3.4.8	Implantação do Canal em Pedra Argamassada (Desvio Canal Extravaso)	🟢	100%	100%	100%	12 dias	03/05/2021	14/05/2021	12 dias	03/05/2021	14/05/2021	62TI-4 dias	64TI-4 dias
64	4	1.3.4.9	Demolição do Trecho do Sistema Extravaso na Região do Reforço e do Medidor de Vazão	🟢	100%	100%	100%	10 dias	11/05/2021	20/05/2021	10 dias	11/05/2021	20/05/2021	63TI-4 dias	65;60TI+345 dias
65	4	1.3.4.10	Tratamento de Fundação (Reforço)	🟢	100%	100%	100%	414 dias	21/05/2021	08/07/2022	414 dias	21/05/2021	08/07/2022	64	66II+9 dias
66	4	1.3.4.11	Lançamento e Espalhamento das Transições (brita 1 e 4) sobre o Dreno de Pé	🟢	100%	100%	100%	433 dias	30/05/2021	05/08/2022	433 dias	30/05/2021	05/08/2022	65II+9 dias	67II;71II+59 dias
67	4	1.3.4.12	Prolongamento do Dreno de Pé	🟢	100%	100%	100%	433 dias	30/05/2021	05/08/2022	433 dias	30/05/2021	05/08/2022	66II	68;69II+30 dias
68	4	1.3.4.13	Execução do Medidor de Vazão na Saída do Dreno de Pé	🟢	100%	100%	100%	20 dias	06/08/2022	25/08/2022	20 dias	06/08/2022	25/08/2022	67	
69	4	1.3.4.14	Lançamento e Compactação da Berma de Reforço em Rejeito de Magnetita até a El. 910,0m	🟢	100%	100%	100%	458 dias	29/06/2021	29/09/2022	458 dias	29/06/2021	29/09/2022	67II+30 dias	70TT+28 dias
70	4	1.3.4.15	Lançamento de Top Soil sobre a Berma do Reforço em Rejeito de Magnetita	🟢	100%	100%	100%	10 dias	18/10/2022	27/10/2022	10 dias	18/10/2022	27/10/2022	69TT+28 dias	
71	4	1.3.4.16	Escavação e Regularização da Praia até a El. 964,50m	🟢	100%	100%	100%	550 dias	28/07/2021	28/01/2023	550 dias	28/07/2021	28/01/2023	66II+59 dias	72II
72	4	1.3.4.17	Readequação do Eixo do Maço da Barragem para Jusante	🟢	100%	100%	100%	491 dias	28/07/2021	30/11/2022	491 dias	28/07/2021	30/11/2022	71II	73TT-18 dias
73	4	1.3.4.18	Execução dos Instrumentos (reforço)	🟢	100%	100%	100%	16 dias	28/10/2022	12/11/2022	16 dias	28/10/2022	12/11/2022	72TT-18 dias	74TI+5 dias
74	4	1.3.4.19	Execução do Revestimento Vegetal no Maciço Principal	🟢	100%	100%	100%	29 dias	18/11/2022	16/12/2022	29 dias	18/11/2022	16/12/2022	73TI+5 dias	75TI-20 dias
75	4	1.3.4.20	Desmobilização e Data Book	🟢	100%	100%	100%	20 dias	27/11/2022	16/12/2022	20 dias	27/11/2022	16/12/2022	74TI-20 dias	5TT
76	3	1.3.5	<b>Fase 2 - Novo Sistema Extravaso/ Canal Reservatório B5</b>	🟡	81%	80%	85%	726 dias	06/11/2022	31/10/2024	726 dias	06/11/2022	31/10/2024		
77	4	1.3.5.1	Kick Off Metting	🟢	100%	100%	100%	1 dia	06/11/2022	06/11/2022	1 dia	06/11/2022	06/11/2022	34TI+5 dias	78;85TI+242 dias
78	4	1.3.5.2	Mobilização	🟢	100%	100%	100%	150 dias	07/11/2022	05/04/2023	150 dias	07/11/2022	05/04/2023	77	80TI-30 dias;82TI+242 dias
79	4	1.3.5.3	Implantação	🟡	80%	79%	85%	575 dias	07/03/2023	01/10/2024	575 dias	07/03/2023	01/10/2024		83
80	5	1.3.5.3.1	Canal Rápido	🟡	87%	86%	88%	543 dias	07/03/2023	30/08/2024	543 dias	07/03/2023	30/08/2024	78TI-30 dias	81II+24 dias
81	5	1.3.5.3.2	Canal Periférico	🟡	84%	82%	83%	550 dias	31/03/2023	30/09/2024	550 dias	31/03/2023	30/09/2024	80II+24 dias	
82	5	1.3.5.3.3	Canal do Reservatório	🟡	57%	57%	85%	241 dias	04/12/2023	31/07/2024	241 dias	04/12/2023	31/07/2024	78TI+242 dias	
83	4	1.3.5.4	Desmobilização	🟡	0%	0%	0%	30 dias	02/10/2024	31/10/2024	30 dias	02/10/2024	31/10/2024	79	8
84	3	1.3.6	<b>Fase 2 - Emergencial - Readequação dos Taludes</b>	🔴	100%	100%	100%	329 dias	07/07/2023	30/05/2024	279 dias	07/07/2023	10/04/2024		
85	4	1.3.6.1	Kick Off Metting	🟢	100%	100%	100%	1 dia	07/07/2023	07/07/2023	1 dia	07/07/2023	07/07/2023	77TI+242 dias	86;87TI+20 dias;36II
86	4	1.3.6.2	Mobilização	🟢	100%	100%	100%	30 dias	08/07/2023	06/08/2023	30 dias	08/07/2023	06/08/2023	85	
87	4	1.3.6.3	Implantação	🔴	100%	100%	100%	308 dias	28/07/2023	30/05/2024	248 dias	28/07/2023	31/03/2024	85TI+20 dias	88TT
88	4	1.3.6.4	Desmobilização	🔴	100%	100%	100%	10 dias	21/05/2024	30/05/2024	10 dias	01/04/2024	10/04/2024	87TT	9
89	3	1.3.7	<b>Fase 3 - Drenagem e Regularização do Reservatório</b>	🟡	0%	0%	0%	1223 dias	27/03/2025	31/07/2028	1223 dias	27/03/2025	31/07/2028		11
90	4	1.3.7.1	Kick Off Metting	🟡	0%	0%	0%	1 dia	27/03/2025	27/03/2025	1 dia	27/03/2025	27/03/2025	44TI+9 dias	91;10
91	4	1.3.7.2	Mobilização	🟡	0%	0%	0%	45 dias	28/03/2025	11/05/2025	45 dias	28/03/2025	11/05/2025	90	93II;94
92	4	1.3.7.3	Implantação	🟡	0%	0%	0%	1202 dias	28/03/2025	11/07/2028	1202 dias	28/03/2025	11/07/2028		101
93	5	1.3.7.3.1	Projeto Sistema de Ciclonagem de Rejeito	🟡	0%	0%	0%	45 dias	28/03/2025	11/05/2025	45 dias	28/03/2025	11/05/2025	91II	
94	5	1.3.7.3.2	Montagem Sistema de Ciclonagem de Rejeito	🟡	0%	0%	0%	75 dias	12/05/2025	25/07/2025	75 dias	12/05/2025	25/07/2025	91	95
95	5	1.3.7.3.3	Lançamento de Rejeito Underflow para Regularização do Reservatório	🟡	0%	0%	0%	735 dias	26/07/2025	30/07/2027	735 dias	26/07/2025	30/07/2027	94	96II;97
96	5	1.3.7.3.4	Tamponamento do Canal Extravaso Existente	🟡	0%	0%	0%	60 dias	26/07/2025	23/09/2025	60 dias	26/07/2025	23/09/2025	95II	
97	5	1.3.7.3.5	Espalhamento e regularização da superfície do reservatório com cimento para o canal do reservatório	🟡	0%	0%	0%	29 dias	31/07/2027	28/08/2027	29 dias	31/07/2027	28/08/2027	95	98TI-94 dias
98	5	1.3.7.3.6	Execução da Camada de Selo Argiloso no Reservatório	🟡	0%	0%	0%	210 dias	27/05/2027	22/12/2027	210 dias	27/05/2027	22/12/2027	97TI-94 dias	99
99	5	1.3.7.3.7	Revestimento Vegetal ao longo de todo o Reservatório	🟡	0%	0%	0%	180 dias	23/12/2027	19/06/2028	180 dias	23/12/2027	19/06/2028	98	100
100	5	1.3.7.3.8	Desmobilização do Sistema de Bombeamento implantado durante a c	🟡	0%	0%	0%	22 dias	20/06/2028	11/07/2028	22 dias	20/06/2028	11/07/2028	99	
101	4	1.3.7.4	Desmobilização e Data Book	🟡	0%	0%	0%	20 dias	12/07/2028	31/07/2028	20 dias	12/07/2028	31/07/2028	92	