

Id	Nível da estrutura de	EDT	Nome da tarefa	FAROL	% Concluído	% Previsto	Duração - Tendência	Início - Tendência	Término - Tendência	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Predecessoras	Sucedoras
1	1	1	PROJETO DESCOMISSIONAMENTO B5	🟢	58%	56%	2962 dias	Seg 22/06/20	Seg 31/07/28	2962 dias	Seg 22/06/20	Seg 31/07/28		
2	2	1.1	MARCOS	🟢	100%	100%	826 dias	Sex 11/09/20	Sex 16/12/22	826 dias	Sex 11/09/20	Sex 16/12/22		
3	3	1.1.1	Marco 01 - Término Despesca	🟢	100%	100%	0 dias	Sex 11/09/20	Sex 11/09/20	0 dias	Sex 11/09/20	Sex 11/09/20	39TT	
4	3	1.1.2	Marco 02 - Início Obras a Jusante	🟢	100%	100%	0 dias	Ter 23/02/21	Ter 23/02/21	0 dias	Ter 23/02/21	Ter 23/02/21	47II	
5	3	1.1.3	Marco 03 - Término Obras a Jusante	🟢	100%	100%	0 dias	Sex 16/12/22	Sex 16/12/22	0 dias	Sex 16/12/22	Sex 16/12/22	66TT	
6	3	1.1.4	Marco 04 - Início Obras Sistema Extravasor	🟢	100%	100%	0 dias	Seg 07/11/22	Seg 07/11/22	0 dias	Seg 07/11/22	Seg 07/11/22	69II	
7	3	1.1.5	Marco 05 - Término Obras Espinha de Peixe	🟢	100%	100%	0 dias	Sex 11/11/22	Sex 11/11/22	0 dias	Sex 11/11/22	Sex 11/11/22	45TT	
8	2	1.2	SUPRIMENTOS	🟢	71%	71%	1461 dias	Seg 22/06/20	Sex 21/06/24	1461 dias	Seg 22/06/20	Sex 21/06/24		
9	3	1.2.1	Contratação SPS - Despesca	🟢	100%	100%	22 dias	Seg 22/06/20	Seg 13/07/20	22 dias	Seg 22/06/20	Seg 13/07/20		
10	4	1.2.1.1	Visita Técnica	🟢	100%	100%	5 dias	Seg 22/06/20	Sex 26/06/20	5 dias	Seg 22/06/20	Sex 26/06/20		11
11	4	1.2.1.2	Contratação SPS	🟢	100%	100%	12 dias	Qua 08/07/20	Qua 08/07/20	12 dias	Sáb 27/06/20	Qua 08/07/20	10	12
12	4	1.2.1.3	Emissão do PC	🟢	100%	100%	5 dias	Qui 09/07/20	Seg 13/07/20	5 dias	Qui 09/07/20	Seg 13/07/20	11	38;22TI+99 dias
13	3	1.2.2	Contratação Normal - Estudo de áreas de empréstimo/ Sondagens	🟢	100%	100%	12 dias	Qui 04/03/21	Seg 15/03/21	12 dias	Qui 04/03/21	Seg 15/03/21		
14	4	1.2.2.1	Emissão SOP complementar	🟢	100%	100%	7 dias	Qui 04/03/21	Qua 10/03/21	7 dias	Qui 04/03/21	Qua 10/03/21	22TI+125 dias	15
15	4	1.2.2.2	Emissão/ Aprovação RC	🟢	100%	100%	5 dias	Qui 11/03/21	Seg 15/03/21	5 dias	Qui 11/03/21	Seg 15/03/21	14	41TI+24 dias
16	3	1.2.3	Contratação Normal - Espinha de Peixe	🟢	100%	100%	152 dias	Seg 15/03/21	Sex 13/08/21	152 dias	Seg 15/03/21	Sex 13/08/21		
17	4	1.2.3.1	Elaboração do MD	🟢	100%	100%	10 dias	Seg 15/03/21	Qua 24/03/21	10 dias	Seg 15/03/21	Qua 24/03/21	25TI+20 dias	18
18	4	1.2.3.2	Emissão/ Aprovação RC	🟢	100%	100%	5 dias	Qui 25/03/21	Seg 29/03/21	5 dias	Qui 25/03/21	Seg 29/03/21	17	19
19	4	1.2.3.3	Contratação	🟢	100%	100%	133 dias	Seg 30/03/21	Seg 09/08/21	133 dias	Ter 30/03/21	Seg 09/08/21	18	20
20	4	1.2.3.4	Emissão do PC	🟢	100%	100%	4 dias	Ter 10/08/21	Sex 13/08/21	4 dias	Ter 10/08/21	Sex 13/08/21	19	43TI+10 dias
21	3	1.2.4	Contratação Emergencial Fase 1 - Obras a Jusante	🟢	100%	100%	125 dias	Qua 21/10/20	Seg 22/02/21	125 dias	Qua 21/10/20	Seg 22/02/21		
22	4	1.2.4.1	Elaboração do MD	🟢	100%	100%	9 dias	Qua 21/10/20	Qui 29/10/20	9 dias	Qua 21/10/20	Qui 29/10/20	12TI+99 dias	+125 dias;27TI+486 dias
23	4	1.2.4.2	Emissão/ Aprovação RC	🟢	100%	100%	20 dias	Sex 30/10/20	Qua 18/11/20	20 dias	Sex 30/10/20	Qua 18/11/20	22	24
24	4	1.2.4.3	Contratação Emergencial	🟢	100%	100%	85 dias	Qui 19/11/20	Qui 11/02/21	85 dias	Qui 19/11/20	Qui 11/02/21	23	25
25	4	1.2.4.4	Emissão do PC	🟢	100%	100%	11 dias	Sex 12/02/21	Seg 22/02/21	11 dias	Sex 12/02/21	Seg 22/02/21	24	17TI+20 dias;47
26	3	1.2.5	Contratação Normal Fase 2 - Novo Sistema Extravasor/ Canal Reservatório B5	🟢	100%	100%	246 dias	Seg 28/02/22	Seg 31/10/22	246 dias	Seg 28/02/22	Seg 31/10/22		
27	4	1.2.5.1	Elaboração do MD	🟢	100%	100%	7 dias	Seg 28/02/22	Dom 06/03/22	7 dias	Seg 28/02/22	Dom 06/03/22	22TI+486 dias	28;32TI+611 dias
28	4	1.2.5.2	Emissão/ Aprovação RC	🟢	100%	100%	5 dias	Seg 07/03/22	Sex 11/03/22	5 dias	Seg 07/03/22	Sex 11/03/22	27	29
29	4	1.2.5.3	Contratação Normal	🟢	100%	100%	227 dias	Sáb 12/03/22	Seg 24/10/22	227 dias	Sáb 12/03/22	Seg 24/10/22	28	30
30	4	1.2.5.4	Emissão do PC	🟢	100%	100%	7 dias	Ter 25/10/22	Seg 31/10/22	7 dias	Ter 25/10/22	Seg 31/10/22	29	68TI+5 dias
31	3	1.2.6	Contratação Normal Fase 3 - Drenagem e Regularização do Reservatório	🟢	0%	0%	227 dias	Qua 08/11/23	Sex 21/06/24	227 dias	Qua 08/11/23	Sex 21/06/24		
32	4	1.2.6.1	Elaboração do MD	🟢	0%	0%	10 dias	Qua 08/11/23	Sex 17/11/23	10 dias	Qua 08/11/23	Sex 17/11/23	27TI+611 dias	33
33	4	1.2.6.2	Emissão/ Aprovação RC	🟢	0%	0%	7 dias	Sáb 18/11/23	Sex 24/11/23	7 dias	Sáb 18/11/23	Sex 24/11/23	32	34
34	4	1.2.6.3	Contratação Normal	🟢	0%	0%	200 dias	Sáb 25/11/23	Ter 11/06/24	200 dias	Sáb 25/11/23	Ter 11/06/24	33	35
35	4	1.2.6.4	Emissão do PC	🟢	0%	0%	10 dias	Qua 12/06/24	Sex 21/06/24	10 dias	Qua 12/06/24	Sex 21/06/24	34	84TI+9 dias
36	2	1.3	IMPLANTAÇÃO	🟢	57%	54%	2940 dias	Ter 14/07/20	Seg 31/07/28	2940 dias	Ter 14/07/20	Seg 31/07/28		
37	3	1.3.1	Despesca	🟢	100%	100%	60 dias	Ter 14/07/20	Sex 11/09/20	60 dias	Ter 14/07/20	Sex 11/09/20		
38	4	1.3.1.1	Desaguamento do Lago Existente para Despesca	🟢	100%	100%	30 dias	Ter 14/07/20	Qua 12/08/20	30 dias	Ter 14/07/20	Qua 12/08/20	12	39
39	4	1.3.1.2	Despesca conforme autorização SEMAD (SPS)	🟢	100%	100%	30 dias	Qui 13/08/20	Sex 11/09/20	30 dias	Qui 13/08/20	Sex 11/09/20	38	3TT
40	3	1.3.2	Estudo Sondagens	🟢	100%	100%	90 dias	Sex 09/04/21	Qua 07/07/21	90 dias	Sex 09/04/21	Qua 07/07/21		
41	4	1.3.2.1	Estudo de Área de Empréstimo/ Sondagens	🟢	100%	100%	90 dias	Sex 09/04/21	Qua 07/07/21	90 dias	Sex 09/04/21	Qua 07/07/21	15TI+24 dias	
42	3	1.3.3	Espinha de Peixe para Drenagem	🟢	100%	100%	445 dias	Ter 24/08/21	Sex 11/11/22	445 dias	Ter 24/08/21	Sex 11/11/22		
43	4	1.3.3.1	Kick Off Metting	🟢	100%	100%	1 dia	Ter 24/08/21	Ter 24/08/21	1 dia	Ter 24/08/21	Ter 24/08/21	20TI+10 dias	44
44	4	1.3.3.2	Mobilização Drenagem Reservatório	🟢	100%	100%	45 dias	Qua 25/08/21	Sex 08/10/21	45 dias	Qua 25/08/21	Sex 08/10/21	43	45
45	4	1.3.3.3	Espinha de Peixe para Drenagem do Reservatório	🟢	100%	100%	399 dias	Sáb 09/10/21	Sex 11/11/22	399 dias	Sáb 09/10/21	Sex 11/11/22	44	7TT
46	3	1.3.4	Fase 1 - Obras a Jusante (Readequação para Linha de Centro)	🟢	100%	100%	705 dias	Ter 23/02/21	Sáb 28/01/23	705 dias	Ter 23/02/21	Sáb 28/01/23		
47	4	1.3.4.1	Kick Off Metting	🟢	100%	100%	1 dia	Ter 23/02/21	Ter 23/02/21	1 dia	Ter 23/02/21	Ter 23/02/21	25	48;4II
48	4	1.3.4.2	Montagem Canteiro de Obras	🟢	100%	100%	55 dias	Qua 24/02/21	Seg 19/04/21	55 dias	Qua 24/02/21	Seg 19/04/21	47	49TI-8 dias;53TI+10 dias
49	4	1.3.4.3	Projeto Sistema de Bombeamento	🟢	100%	100%	25 dias	Seg 12/04/21	Qui 06/05/21	25 dias	Seg 12/04/21	Qui 06/05/21	48TI-8 dias	50
50	4	1.3.4.4	Aquisição e Instalação do Sistema de Bombeamento	🟢	100%	100%	50 dias	Sex 07/05/21	Sex 25/06/21	50 dias	Sex 07/05/21	Sex 25/06/21	49	52
51	4	1.3.4.5	Mobilização para 2ª Etapa Obra	🟢	100%	100%	45 dias	Dom 01/05/22	Ter 14/06/22	45 dias	Dom 01/05/22	Ter 14/06/22	55TI+345 dias	
52	4	1.3.4.6	Supressão, Destoca e Limpeza Superficial	🟢	100%	100%	358 dias	Sáb 26/06/21	Sáb 18/06/22	358 dias	Sáb 26/06/21	Sáb 18/06/22	50	
53	4	1.3.4.7	Canal de Desvio para Drenar a Praça para Implantação do Reforço	🟢	100%	100%	7 dias	Sex 30/04/21	Qui 06/05/21	7 dias	Sex 30/04/21	Qui 06/05/21	48TI+10 dias	54TI-4 dias
54	4	1.3.4.8	Implantação do Canal em Pedra Argamassada (Desvio Canal Extravasor)	🟢	100%	100%	12 dias	Seg 03/05/21	Sex 14/05/21	12 dias	Seg 03/05/21	Sex 14/05/21	53TI-4 dias	55TI-4 dias
55	4	1.3.4.9	Demolição do Trecho do Sistema Extravasor na Região do Reforço e do Medidor de Vazão	🟢	100%	100%	10 dias	Ter 11/05/21	Qui 20/05/21	10 dias	Ter 11/05/21	Qui 20/05/21	54TI-4 dias	56;51TI+345 dias
56	4	1.3.4.10	Tratamento de Fundação (Reforço)	🟢	100%	100%	414 dias	Sex 21/05/21	Sex 08/07/22	414 dias	Sex 21/05/21	Sex 08/07/22	55	57II+9 dias
57	4	1.3.4.11	Lançamento e Espalhamento das Transições (brita 1 e 4) sobre o Dreno de Pé	🟢	100%	100%	433 dias	Dom 30/05/21	Sex 05/08/22	433 dias	Dom 30/05/21	Sex 05/08/22	56II+9 dias	58II;62II+59 dias
58	4	1.3.4.12	Prolongamento do Dreno de Pé	🟢	100%	100%	433 dias	Dom 30/05/21	Sex 05/08/22	433 dias	Dom 30/05/21	Sex 05/08/22	57II	59;60II+30 dias

Id	Nível da estrutura de	EDT	Nome da tarefa	FAROL	% Concluído	% Previsto	Duração - Tendência	Início - Tendência	Término - Tendência	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Predecessoras	Sucedoras
59	4	1.3.4.13	Execução do Medidor de Vazão na Saída do Dreno de Pé	🟢	100%	100%	20 dias	Sáb 06/08/22	Qui 25/08/22	20 dias	Sáb 06/08/22	Qui 25/08/22	58	
60	4	1.3.4.14	Lançamento e Compactação da Berma de Reforço em Rejeito de Magnetita até a El. 910,0m	🟢	100%	100%	458 dias	Ter 29/06/21	Qui 29/09/22	458 dias	Ter 29/06/21	Qui 29/09/22	58II+30 dias	61TT+28 dias
61	4	1.3.4.15	Lançamento de Top Soil sobre a Berma do Reforço em Rejeito de Magnetita	🟢	100%	100%	10 dias	Ter 18/10/22	Qui 27/10/22	10 dias	Ter 18/10/22	Qui 27/10/22	60TT+28 dias	
62	4	1.3.4.16	Escavação e Regularização da Praia até a El. 964,50m	🟢	100%	100%	550 dias	Qua 28/07/21	Sáb 28/01/23	550 dias	Qua 28/07/21	Sáb 28/01/23	57II+59 dias	63II
63	4	1.3.4.17	Readequação do Eixo do Maço da Barragem para Jusante	🟢	100%	100%	491 dias	Qua 28/07/21	Qua 30/11/22	491 dias	Qua 28/07/21	Qua 30/11/22	62II	64TT-18 dias
64	4	1.3.4.18	Execução dos Instrumentos (reforço)	🟢	100%	100%	16 dias	Sex 28/10/22	Sáb 12/11/22	16 dias	Sex 28/10/22	Sáb 12/11/22	63TT-18 dias	65TI+5 dias
65	4	1.3.4.19	Execução do Revestimento Vegetal no Maciço Principal	🟢	100%	100%	29 dias	Sex 18/11/22	Sex 16/12/22	29 dias	Sex 18/11/22	Sex 16/12/22	64TI+5 dias	66TI-20 dias
66	4	1.3.4.20	Desmobilização e Data Book	🟢	100%	100%	20 dias	Dom 27/11/22	Sex 16/12/22	20 dias	Dom 27/11/22	Sex 16/12/22	65TI-20 dias	5TT
67	3	1.3.5	<b>Fase 2 - Novo Sistema Extravasor/ Canal Reservatório B5</b>	😬	25%	17%	858 dias	Dom 06/11/22	Qua 12/03/25	897 dias	Dom 06/11/22	Dom 20/04/25		
68	4	1.3.5.1	Kick Off Metting	🟢	100%	100%	1 dia	Dom 06/11/22	Dom 06/11/22	1 dia	Dom 06/11/22	Dom 06/11/22	30TI+5 dias	69;96TI+242 dias
69	4	1.3.5.2	Montagem Canteiro de Obras	🟢	100%	100%	150 dias	Seg 07/11/22	Qua 05/04/23	150 dias	Seg 07/11/22	Qua 05/04/23	68	70TI-29 dias;6II
70	4	1.3.5.3	Escavação para Implantação do Canal Rápido + Bacia de Dissipação	🟢	100%	100%	125 dias	Qua 08/03/23	Seg 10/07/23	125 dias	Qua 08/03/23	Seg 10/07/23	69TI-29 dias	71TI+50 dias
71	4	1.3.5.4	Execução da Bacia de Dissipação	🟡	0%	0%	255 dias	Qua 30/08/23	Sex 10/05/24	255 dias	Qua 30/08/23	Sex 10/05/24	70TI+50 dias	72II
72	4	1.3.5.5	Execução do Canal Rápido (incluindo emboque)	🟡	17%	1%	255 dias	Qui 06/07/23	Qua 08/05/24	255 dias	Qui 06/07/23	Qua 08/05/24	71II	
73	4	1.3.5.6	Escavação para Implantação do Canal Periférico + Canal do Reservatório	🟡	67%	30%	400 dias	Dom 02/04/23	Dom 05/05/24	400 dias	Dom 02/04/23	Dom 05/05/24		74TI-30 dias;78II+171 dias
74	4	1.3.5.7	Execução do Trecho de Transição	🟡	0%	0%	45 dias	Sáb 06/04/24	Seg 20/05/24	45 dias	Sáb 06/04/24	Seg 20/05/24	73TI-30 dias	75II-110 dias
75	4	1.3.5.8	Instalação da Geomembrana no Canal Periférico e Canal do Reservatório Sobre o Dique de Sela e Instalação do Englock ao Trecho de Transição	🟡	0%	0%	120 dias	Seg 18/12/23	Seg 15/04/24	120 dias	Seg 18/12/23	Seg 15/04/24	74II-110 dias	76TI-68 dias
76	4	1.3.5.9	Lançamento e Espalhamento das Transições ao Longo do Canal do Reservatório B5	🟡	0%	0%	80 dias	Qui 08/02/24	Sáb 27/04/24	80 dias	Qui 08/02/24	Sáb 27/04/24	75TI-68 dias	77II
77	4	1.3.5.10	Lançamento do Enrocamento no Canal do Reservatório B5	🟡	0%	0%	90 dias	Qui 08/02/24	Ter 07/05/24	90 dias	Qui 08/02/24	Ter 07/05/24	76II	
78	4	1.3.5.11	Lançamento e Espalhamento das Transições (areia grossa e brita 3) ao Longo do Canal Periférico B5	😬	0%	0%	250 dias	Qua 20/09/23	Dom 26/05/24	400 dias	Qui 01/06/23	Qui 04/07/24	73II+171 dias	79II
79	4	1.3.5.12	Lançamento do Enrocamento no Canal Periférico B5	😬	0%	0%	250 dias	Qua 20/09/23	Dom 26/05/24	400 dias	Qui 01/06/23	Qui 04/07/24	78II	80
80	4	1.3.5.13	Remoção do Septo Argiloso de Segurança e Complemento do Canal do Reservatório da B5	😬	0%	0%	140 dias	Seg 27/05/24	Dom 13/10/24	140 dias	Sex 05/07/24	Qui 21/11/24	79	81
81	4	1.3.5.14	Instalação dos Instrumentos previstos (8 INA's)	😬	0%	0%	130 dias	Seg 14/10/24	Qui 20/02/25	130 dias	Sex 22/11/24	Seg 31/03/25	80	82
82	4	1.3.5.15	Desmobilização e Data Book	😬	0%	0%	20 dias	Sex 21/02/25	Qua 12/03/25	20 dias	Ter 01/04/25	Dom 20/04/25	81	
83	3	1.3.6	<b>Fase 3 - Drenagem e Regularização do Reservatório</b>	🟡	0%	0%	1492 dias	Seg 01/07/24	Seg 31/07/28	1492 dias	Seg 01/07/24	Seg 31/07/28		
84	4	1.3.6.1	Kick Off Metting	🟡	0%	0%	1 dia	Seg 01/07/24	Seg 01/07/24	1 dia	Seg 01/07/24	Seg 01/07/24	35TI+9 dias	85
85	4	1.3.6.2	Montagem Canteiro de Obras	🟡	0%	0%	45 dias	Ter 02/07/24	Qui 15/08/24	45 dias	Ter 02/07/24	Qui 15/08/24	84	86II;87
86	4	1.3.6.3	Projeto Sistema de Ciclonagem de Rejeito	🟡	0%	0%	45 dias	Ter 02/07/24	Qui 15/08/24	45 dias	Ter 02/07/24	Qui 15/08/24	85II	
87	4	1.3.6.4	Montagem Sistema de Ciclonagem de Rejeito	🟡	0%	0%	75 dias	Sex 16/08/24	Ter 29/10/24	75 dias	Sex 16/08/24	Ter 29/10/24	85	88
88	4	1.3.6.5	Lançamento de Rejeito Underflow para Regularização do Reservatório	🟡	0%	0%	966 dias	Qua 30/10/24	Ter 22/06/27	966 dias	Qua 30/10/24	Ter 22/06/27	87	89II;90
89	4	1.3.6.6	Tamponamento do Canal Extravasor Existente	🟡	0%	0%	60 dias	Qua 30/10/24	Sáb 28/12/24	60 dias	Qua 30/10/24	Sáb 28/12/24	88II	
90	4	1.3.6.7	Espalhamento e regularização da superfície do reservatório com caimento para o canal do reservatório	🟡	0%	0%	29 dias	Qua 23/06/27	Qua 21/07/27	29 dias	Qua 23/06/27	Qua 21/07/27	88	91TI-94 dias
91	4	1.3.6.8	Execução da Camada de Selo Argiloso no Reservatório	🟡	0%	0%	258 dias	Seg 19/04/27	Sáb 01/01/28	258 dias	Seg 19/04/27	Sáb 01/01/28	90TI-94 dias	92
92	4	1.3.6.9	Revestimento Vegetal ao longo de todo o Reservatório	🟡	0%	0%	170 dias	Dom 02/01/28	Seg 19/06/28	170 dias	Dom 02/01/28	Seg 19/06/28	91	93
93	4	1.3.6.10	Desmobilização do Sistema de Bombeamento implantado durante a obra	🟡	0%	0%	22 dias	Ter 20/06/28	Ter 11/07/28	22 dias	Ter 20/06/28	Ter 11/07/28	92	94
94	4	1.3.6.11	Desmobilização e Data Book	🟡	0%	0%	20 dias	Qua 12/07/28	Seg 31/07/28	20 dias	Qua 12/07/28	Seg 31/07/28	93	
95	3	1.3.7	<b>RETALUDAMENTO</b>	🟡	15%	15%	181 dias	Sex 07/07/23	Qua 03/01/24	181 dias	Sex 07/07/23	Qua 03/01/24		
96	4	1.3.7.1	Kick Off Metting	🟢	100%	100%	1 dia	Sex 07/07/23	Sex 07/07/23	1 dia	Sex 07/07/23	Sex 07/07/23	68TI+242 dias	97;98TI+20 dias
97	4	1.3.7.2	Mobilização	🟡	80%	80%	30 dias	Sáb 08/07/23	Dom 06/08/23	30 dias	Sáb 08/07/23	Dom 06/08/23	96	
98	4	1.3.7.3	Implantação	🟡	3%	3%	150 dias	Sex 28/07/23	Dom 24/12/23	150 dias	Sex 28/07/23	Dom 24/12/23	96TI+20 dias	99
99	4	1.3.7.4	Desmobilização	🟡	0%	0%	10 dias	Seg 25/12/23	Qua 03/01/24	10 dias	Seg 25/12/23	Qua 03/01/24	98	