

PROJETO DESCOMISSONAMENTO DA BARRAGEM B5_CMA

Mosaic		Nível da obra por fase de	EDT	Nome da tarefa		FAROL	% Concluído	Texto18	% Previsto	Duração - Tendência	Início - Tendência	Término - Tendência	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da Linha de Base	Predecessoras
1	1	1	1	1 PROJETO DESCOMISSONAMENTO B5		61%	58%		60%	2962 dias	Seg 22/06/20	Seg 31/07/28	2962 dias	Seg 22/06/20	Seg 31/07/28	
2	2	1.1	1.1	MARCOS		100%	100%		100%	826 dias	Sex 16/12/22	Sex 16/12/22	826 dias	Sex 11/09/20	Sex 16/12/22	
3	3	1.1.1	1.1.1	Marco 01 - Término Despesa		100%	100%		100%	0 dias	Sex 11/09/20	Sex 11/09/20	0 dias	Sex 11/09/20	Sex 11/09/20	39TT
4	3	1.1.2	1.1.2	Marco 02 - Início Obras a Jusante		100%	100%		100%	0 dias	Ter 23/02/21	Ter 23/02/21	0 dias	Ter 23/02/21	Ter 23/02/21	47T
5	3	1.1.3	1.1.3	Marco 03 - Término Obras a Jusante		100%	100%		100%	0 dias	Sex 16/12/22	Sex 16/12/22	0 dias	Sex 16/12/22	Sex 16/12/22	68TT
6	3	1.1.4	1.1.4	Marco 04 - Início Obras Sistema Extravador		100%	100%		100%	0 dias	Seg 07/11/22	Seg 07/11/22	0 dias	Seg 07/11/22	Seg 07/11/22	68TT
7	3	1.1.5	1.1.5	Marco 05 - Término Obras Espinha de Peixe		100%	100%		100%	0 dias	Sex 11/11/22	Sex 11/11/22	0 dias	Sex 11/11/22	Sex 11/11/22	45TT
8	2	1.2	1.2	SUPRIMENTOS		71%	71%		71%	1580 dias	Seg 22/06/20	Seg 18/10/24	1580 dias	Seg 22/06/20	Seg 18/10/24	
9	3	1.2.1	1.2.1	Contratação SPS - Despesa		100%	100%		100%	22 dias	Seg 22/06/20	Seg 13/07/20	22 dias	Seg 22/06/20	Seg 13/07/20	
10	4	1.2.1.1	1.2.1.1	Visita Técnica		100%	100%		100%	5 dias	Seg 22/06/20	Sex 26/06/20	5 dias	Seg 22/06/20	Sex 26/06/20	
11	4	1.2.1.2	1.2.1.2	Contratação SPS		100%	100%		100%	12 dias	Sáb 27/06/20	Qua 08/07/20	12 dias	Sáb 27/06/20	Qua 08/07/20	10
12	4	1.2.1.3	1.2.1.3	Emissão do PC		100%	100%		100%	5 dias	Qui 09/07/20	Seg 13/07/20	5 dias	Qui 09/07/20	Seg 13/07/20	11
13	3	1.2.2	1.2.2	Contratação Normal - Estudo de áreas de empréstimo/ Sondagens		100%	100%		100%	12 dias	Qui 04/03/21	Seg 15/03/21	12 dias	Qui 04/03/21	Seg 15/03/21	
14	4	1.2.2.1	1.2.2.1	Emissão SGP complementar		100%	100%		100%	7 dias	Qui 04/03/21	Qua 10/03/21	7 dias	Qui 04/03/21	Qua 10/03/21	22TT+125 dias
15	4	1.2.2.2	1.2.2.2	Emissão/ Aprovação RC		100%	100%		100%	5 dias	Qui 11/03/21	Seg 15/03/21	5 dias	Qui 11/03/21	Seg 15/03/21	14
16	3	1.2.3	1.2.3	Contratação Normal - Espinha de Peixe		100%	100%		100%	152 dias	Seg 15/03/21	Sex 13/08/21	152 dias	Seg 15/03/21	Sex 13/08/21	
17	4	1.2.3.1	1.2.3.1	Elaboração do MD		100%	100%		100%	10 dias	Seg 15/03/21	Qua 24/03/21	10 dias	Seg 15/03/21	Qua 24/03/21	25TT+20 dias
18	4	1.2.3.2	1.2.3.2	Emissão/ Aprovação RC		100%	100%		100%	5 dias	Qui 25/03/21	Seg 29/03/21	5 dias	Qui 25/03/21	Seg 29/03/21	17
19	4	1.2.3.3	1.2.3.3	Contratação		100%	100%		100%	133 dias	Ter 30/03/21	Seg 09/08/21	133 dias	Ter 30/03/21	Seg 09/08/21	18
20	4	1.2.3.4	1.2.3.4	Emissão do PC		100%	100%		100%	4 dias	Ter 10/08/21	Sex 13/08/21	4 dias	Ter 10/08/21	Sex 13/08/21	19
21	3	1.2.4	1.2.4	Contratação Emergencial Fase 1 - Obras a Jusante		100%	100%		100%	125 dias	Qua 21/10/20	Seg 22/02/21	125 dias	Qua 21/10/20	Seg 22/02/21	
22	4	1.2.4.1	1.2.4.1	Elaboração do MD		100%	100%		100%	9 dias	Qua 21/10/20	Qui 29/10/20	9 dias	Qua 21/10/20	Qui 29/10/20	12TT+99 dias
23	4	1.2.4.2	1.2.4.2	Emissão/ Aprovação RC		100%	100%		100%	20 dias	Sex 30/10/20	Qua 18/11/20	20 dias	Sex 30/10/20	Qua 18/11/20	22
24	4	1.2.4.3	1.2.4.3	Contratação Emergencial		100%	100%		100%	85 dias	Qui 19/11/20	Qui 11/02/21	85 dias	Qui 19/11/20	Qui 11/02/21	23
25	4	1.2.4.4	1.2.4.4	Emissão do PC		100%	100%		100%	11 dias	Sex 12/02/21	Seg 22/02/21	11 dias	Sex 12/02/21	Seg 22/02/21	24
26	3	1.2.5	1.2.5	Contratação Normal Fase 2 - Novo Sistema Extravador/ Canal Reservatório B5		100%	100%		100%	246 dias	Seg 28/02/22	Seg 31/10/22	246 dias	Seg 28/02/22	Seg 31/10/22	
27	4	1.2.5.1	1.2.5.1	Elaboração do MD		100%	100%		100%	7 dias	Seg 28/02/22	Dom 06/03/22	7 dias	Seg 28/02/22	Dom 06/03/22	22TT+486 dias
28	4	1.2.5.2	1.2.5.2	Emissão/ Aprovação RC		100%	100%		100%	5 dias	Seg 07/03/22	Sex 11/03/22	5 dias	Seg 07/03/22	Sex 11/03/22	27
29	4	1.2.5.3	1.2.5.3	Contratação Normal		100%	100%		100%	227 dias	Sáb 12/03/22	Seg 24/10/22	227 dias	Sáb 12/03/22	Seg 24/10/22	28
30	4	1.2.5.4	1.2.5.4	Emissão do PC		100%	100%		100%	7 dias	Ter 25/10/22	Seg 31/10/22	7 dias	Ter 25/10/22	Seg 31/10/22	29
31	3	1.2.6	1.2.6	Contratação Normal Fase 3 - Drenagem e Regularização do Reservatório		0%	0%		0%	227 dias	Qua 06/03/24	Sex 18/10/24	227 dias	Qua 06/03/24	Sex 18/10/24	
32	4	1.2.6.1	1.2.6.1	Elaboração do MD		0%	0%		0%	10 dias	Qua 06/03/24	Sex 15/03/24	10 dias	Qua 06/03/24	Sex 15/03/24	27TT+730 dias
33	4	1.2.6.2	1.2.6.2	Emissão/ Aprovação RC		0%	0%		0%	7 dias	Sáb 16/03/24	Sex 22/03/24	7 dias	Sáb 16/03/24	Sex 22/03/24	32
34	4	1.2.6.3	1.2.6.3	Contratação Normal		0%	0%		0%	200 dias	Sáb 23/03/24	Ter 08/10/24	200 dias	Sáb 23/03/24	Ter 08/10/24	33
35	4	1.2.6.4	1.2.6.4	Emissão do PC		0%	0%		0%	10 dias	Qua 09/10/24	Sex 18/10/24	10 dias	Qua 09/10/24	Sex 18/10/24	34
36	2	1.3	1.3	IMPLANTAÇÃO		60%	57%		59%	2940 dias	Ter 14/07/20	Seg 31/07/28	2940 dias	Ter 14/07/20	Seg 31/07/28	
37	3	1.3.1	1.3.1	Despesa		100%	100%		100%	60 dias	Ter 14/07/20	Sex 11/09/20	60 dias	Ter 14/07/20	Sex 11/09/20	
38	4	1.3.1.1	1.3.1.1	Desagumento do Lago Existente para Despesa		100%	100%		100%	30 dias	Ter 14/07/20	Qua 12/08/20	30 dias	Ter 14/07/20	Qua 12/08/20	12
39	4	1.3.1.2	1.3.1.2	Despesa conforme autorização SEMAD (SPS)		100%	100%		100%	30 dias	Qui 13/08/20	Sex 11/09/20	30 dias	Qui 13/08/20	Sex 11/09/20	38
40	3	1.3.2	1.3.2	Estudo Sondagens		100%	100%		100%	90 dias	Sex 09/04/21	Qua 07/07/21	90 dias	Sex 09/04/21	Qua 07/07/21	
41	4	1.3.2.1	1.3.2.1	Estudo de Área de Empréstimo/ Sondagens		100%	100%		100%	90 dias	Sex 09/04/21	Qua 07/07/21	90 dias	Sex 09/04/21	Qua 07/07/21	15TT+24 dias
42	3	1.3.3	1.3.3	Espinha de Peixe para Drenagem		100%	100%		100%	445 dias	Ter 24/08/21	Sex 11/11/22	445 dias	Ter 24/08/21	Sex 11/11/22	
43	4	1.3.3.1	1.3.3.1	Kick Off Meeting		100%	100%		100%	1 dia	Ter 24/08/21	Ter 24/08/21	1 dia	Ter 24/08/21	Ter 24/08/21	43
44	4	1.3.3.2	1.3.3.2	Mobilização Drenagem Reservatório		100%	100%		100%	45 dias	Qua 25/08/21	Sex 08/10/21	45 dias	Qua 25/08/21	Sex 08/10/21	44
45	4	1.3.3.3	1.3.3.3	Espinha de Peixe para Drenagem do Reservatório		100%	100%		100%	399 dias	Sáb 09/10/21	Sex 11/11/22	399 dias	Sáb 09/10/21	Sex 11/11/22	44
46	3	1.3.4	1.3.4	Fase 1 - Obras a Jusante (Redadequação para Linha de Centro)		100%	100%		100%	705 dias	Ter 23/02/21	Sáb 28/01/23	705 dias	Ter 23/02/21	Sáb 28/01/23	
47	4	1.3.4.1	1.3.4.1	Kick Off Meeting		100%	100%		100%	1 dia	Ter 23/02/21	Ter 23/02/21	1 dia	Ter 23/02/21	Ter 23/02/21	25
48	4	1.3.4.2	1.3.4.2	Montagem Canteiro de Obras		100%	100%		100%	55 dias	Qua 24/02/21	Seg 19/04/21	55 dias	Qua 24/02/21	Seg 19/04/21	47
49	4	1.3.4.3	1.3.4.3	Projeto Sistema de Bombeamento		100%	100%		100%	25 dias	Seg 12/04/21	Qui 06/05/21	25 dias	Seg 12/04/21	Qui 06/05/21	48TT-8 dias
50	4	1.3.4.4	1.3.4.4	Aquisição e Instalação do Sistema de Bombeamento		100%	100%		100%	50 dias	Sex 07/05/21	Sex 25/06/21	50 dias	Sex 07/05/21	Sex 25/06/21	49
51	4	1.3.4.5	1.3.4.5	Mobilização para 2ª Etapa Obra		100%	100%		100%	45 dias	Dom 01/05/22	Ter 14/06/22	45 dias	Dom 01/05/22	Ter 14/06/22	55TT+345 dias
52	4	1.3.4.6	1.3.4.6	Supressão, Destoca e Limpeza Superficial		100%	100%		100%	358 dias	Sáb 26/06/21	Sáb 18/06/22	358 dias	Sáb 26/06/21	Sáb 18/06/22	50
53	4	1.3.4.7	1.3.4.7	Canal de Desvio para Drenar a Praça para Implantação do Reforço		100%	100%		100%	7 dias	Sex 30/04/21	Qui 06/05/21	7 dias	Sex 30/04/21	Qui 06/05/21	48TT+10 dias
54	4	1.3.4.8	1.3.4.8	Implantação do Canal em Pedra Argamassa (Desvio Canal Extravador)		100%	100%		100%	12 dias	Seg 03/05/21	Seg 14/05/21	12 dias	Seg 03/05/21	Seg 14/05/21	53TT-4 dias
55	4	1.3.4.9	1.3.4.9	Demolição do Trecho do Sistema Extravador na Região do Reforço e do Medidor de Vazão		100%	100%		100%	10 dias	Ter 11/05/21	Qui 20/05/21	10 dias	Ter 11/05/21	Qui 20/05/21	54TT-4 dias
56	4	1.3.4.10	1.3.4.10	Tratamento de Fundação (Reforço)		100%	100%		100%	414 dias	Sex 21/05/21	Sex 08/07/22	414 dias	Sex 21/05/21	Sex 08/07/22	55
57	4	1.3.4.11	1.3.4.11	Lançamento e Espalhamento das Transições (brita 1 e 4) sobre o Dreno de Pé		100%	100%		100%	433 dias	Dom 30/05/21	Sex 05/08/22	433 dias	Dom 30/05/21	Sex 05/08/22	58TT+9 dias
58	4	1.3.4.12	1.3.4.12	Prolongamento do Dreno de Pé		100%	100%		100%	433 dias	Dom 30/05/21	Sex 05/08/22	433 dias	Dom 30/05/21	Sex 05/08/22	57T

PROJETO DESCOMISSONAMENTO DA BARRAGEM B5_CMA

Mosaic		Nível	EDT	Nome da tarefa		FAROL	% Concluído	Texto18	% Previsto	Duração - Tendência	Início - Tendência	Término - Tendência	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da Linha de Base	Predecessoras
59	1	4	1.3.4.13	Execução do Medidor de Vazão na Saída do Dreno de Pé		🟢	100%	100%	100%	20 dias	Sáb 06/08/22	Qui 25/08/22	20 dias	Sáb 06/08/22	Qui 25/08/22	58
60	2	4	1.3.4.14	Lançamento e Compactação da Berma de Reforço em Releito de Magnetita até a El. 910,0m		🟢	100%	100%	100%	458 dias	Ter 29/06/21	Qui 29/09/22	458 dias	Ter 29/06/21	Qui 29/09/22	58H+30 dias
61	3	4	1.3.4.15	Lançamento de Top Soil sobre a Berma do Reforço em Releito de Magnetita		🟢	100%	100%	100%	10 dias	Ter 18/10/22	Qui 27/10/22	10 dias	Ter 18/10/22	Qui 27/10/22	60T+28 dias
62	4	4	1.3.4.16	Escavação e Regularização da Praia até a El. 984,50m		🟢	100%	100%	100%	550 dias	Qui 28/07/21	Sáb 28/01/23	550 dias	Qui 28/07/21	Sáb 28/01/23	57H+59 dias
63	5	4	1.3.4.17	Redeaçãoção do Eixo do Maciço da Barragem para Jusante		🟢	100%	100%	100%	491 dias	Qui 30/11/22	Qui 30/11/22	491 dias	Qui 30/11/22	Qui 30/11/22	62H
64	6	4	1.3.4.18	Escavação dos Instrumentos (reforço)		🟢	100%	100%	100%	16 dias	Sex 28/10/22	Sáb 12/11/22	16 dias	Sex 28/10/22	Sáb 12/11/22	63T+18 dias
65	7	4	1.3.4.19	Execução do Revestimento Vegetal no Maciço Principal		🟢	100%	100%	100%	29 dias	Sex 18/11/22	Sex 16/12/22	29 dias	Sex 18/11/22	Sex 16/12/22	64T+5 dias
66	8	4	1.3.4.20	Desmobilização e Data Book		🟢	100%	100%	100%	20 dias	Dom 27/11/22	Sex 18/12/22	20 dias	Dom 27/11/22	Sex 18/12/22	65T+20 dias
67	9	3	1.3.5	Fase 2 - Novo Sistema Extravasoif Canal Reservatório B5		🟡	30%	20%	28%	861 dias	Dom 06/11/22	Sáb 15/03/25	897 dias	Dom 06/11/22	Dom 20/04/25	
68	10	4	1.3.5.1	Kick Off Metting		🟢	100%	100%	100%	1 dia	Dom 06/11/22	Dom 06/11/22	1 dia	Dom 06/11/22	Dom 06/11/22	30T+5 dias
69	11	4	1.3.5.2	Montagem Canteiro de Obras		🟢	100%	100%	100%	150 dias	Seg 07/11/22	Qui 05/04/23	150 dias	Seg 07/11/22	Qui 05/04/23	68
70	12	4	1.3.5.3	Escavação para Implantação do Canal Rápido		🟢	100%	100%	100%	125 dias	Qui 08/03/23	Seg 10/07/23	125 dias	Qui 08/03/23	Seg 10/07/23	69T+29 dias
71	13	4	1.3.5.4	Execução do Canal Rápido (incluindo emboque)		🟢	47%	9%	20%	300 dias	Qui 12/07/23	Sex 28/08/24	300 dias	Qui 12/07/23	Sex 28/08/24	70T+1 dia
72	14	4	1.3.5.5	Escavação para Implantação do Canal Periférico		🟢	92%	70%	100%	216 dias	Qui 06/04/23	Ter 07/11/23	369 dias	Qui 06/04/23	Seg 08/04/24	69
73	15	4	1.3.5.6	Lançamento e Espalhamento das Transições (areia grossa e brita 3) ao Longo do Canal Periférico B5		🟡	10%	3%	14%	280 dias	Sáb 23/09/23	Sex 28/06/24	400 dias	Qui 01/06/23	Qui 04/07/24	72H+170 dias
74	16	4	1.3.5.7	Lançamento do Enrocamento no Canal Periférico B5		🟡	3%	3%	16%	250 dias	Sáb 23/09/23	Qui 29/05/24	400 dias	Qui 01/06/23	Qui 04/07/24	73H
75	17	4	1.3.5.8	Instalação da Geomembrana no Canal Periférico e Canal do Reservatório Sobre o Dique de Seta e Instalação do Ergelock ao Trecho de Transição		🟡	0%	0%	13%	120 dias	Seg 16/10/23	Seg 12/02/24	120 dias	Seg 16/10/23	Seg 15/04/24	72H+193 dias
76	18	4	1.3.5.9	Escavação Canal do Reservatório		🟢	0%	0%	0%	125 dias	Ter 02/01/24	Dom 05/05/24	125 dias	Ter 02/01/24	Dom 05/05/24	69T+271 dias
77	19	4	1.3.5.10	Execução do Trecho de Transição		🟢	0%	0%	0%	45 dias	Sáb 06/04/24	Seg 20/05/24	45 dias	Sáb 06/04/24	Seg 20/05/24	76T+30 dias
78	20	4	1.3.5.11	Lançamento e Espalhamento das Transições ao Longo do Canal do Reservatório B5		🟢	0%	0%	0%	80 dias	Qui 08/02/24	Sáb 27/04/24	80 dias	Qui 08/02/24	Sáb 27/04/24	76H+37 dias
79	21	4	1.3.5.12	Lançamento do Enrocamento no Canal do Reservatório B5		🟢	0%	0%	0%	90 dias	Qui 08/02/24	Ter 07/05/24	90 dias	Qui 08/02/24	Ter 07/05/24	78H
80	22	4	1.3.5.13	Execução Estacas de Ancoragem		🟢	0%	0%	0	115 dias	Sex 08/03/24	Dom 30/06/24	115 dias	Sex 08/03/24	Dom 30/06/24	70T+241 dias
81	23	4	1.3.5.14	Remoção do Septo Argiloso de Segurança e Complemento do Canal do Reservatório da B5		🟡	0%	0%	0%	140 dias	Qui 30/05/24	Qui 16/10/24	140 dias	Sex 05/07/24	Qui 21/11/24	74
82	24	4	1.3.5.15	Instalação dos Instrumentos previstos (8 INA's)		🟡	0%	0%	0%	130 dias	Qui 17/10/24	Dom 23/02/25	130 dias	Sex 22/11/24	Seg 31/03/25	81
83	25	4	1.3.5.16	Desmobilização e Data Book		🟡	0%	0%	0%	20 dias	Seg 24/02/25	Sáb 15/03/25	20 dias	Ter 01/04/25	Dom 20/04/25	82
84	26	3	1.3.6	Fase 3 - Drenagem e Regularização do Reservatório		🟢	0%	0%	0%	1373 dias	Seg 28/10/24	Seg 31/07/28	1492 dias	Seg 01/07/24	Seg 28/10/24	35T+9 dias
85	27	4	1.3.6.1	Kick Off Metting		🟢	0%	0%	0%	1 dia	Seg 28/10/24	Seg 28/10/24	1 dia	Seg 28/10/24	Seg 28/10/24	
86	28	4	1.3.6.2	Montagem Canteiro de Obras		🟢	0%	0%	0%	45 dias	Ter 29/10/24	Qui 12/12/24	45 dias	Ter 29/10/24	Qui 12/12/24	85
87	29	4	1.3.6.3	Projeto Sistema de Cidonagem de Releito		🟢	0%	0%	0%	45 dias	Ter 29/10/24	Qui 12/12/24	45 dias	Ter 29/10/24	Qui 12/12/24	86H
88	30	4	1.3.6.4	Montagem Sistema de Cidonagem de Releito		🟢	0%	0%	0%	75 dias	Sex 13/12/24	Ter 25/02/25	75 dias	Sex 13/12/24	Ter 25/02/25	86
89	31	4	1.3.6.5	Lançamento de Releito Underflow para Regularização do Reservatório		🟢	0%	0%	0%	865 dias	Qui 26/02/25	Sáb 10/07/27	865 dias	Qui 26/02/25	Sáb 10/07/27	88
90	32	4	1.3.6.6	Tamponamento do Canal Extravasoif Existente		🟢	0%	0%	0%	60 dias	Qui 26/02/25	Sáb 26/04/25	60 dias	Qui 26/02/25	Sáb 26/04/25	89H
91	33	4	1.3.6.7	Espalhamento e regularização de superfície do reservatório com calimento para o canal do reservatório		🟢	0%	0%	0%	29 dias	Dom 11/07/27	Dom 08/08/27	29 dias	Dom 11/07/27	Dom 08/08/27	89
92	34	4	1.3.6.8	Execução da Caída de Selo Argiloso no Reservatório		🟢	0%	0%	0%	240 dias	Sex 07/05/27	Sáb 01/01/28	258 dias	Seg 19/04/27	Sáb 01/01/28	91T+94 dias
93	35	4	1.3.6.9	Revestimento Vegetal ao longo de todo o Reservatório		🟢	0%	0%	0%	170 dias	Dom 02/01/28	Seg 19/06/28	170 dias	Dom 02/01/28	Seg 19/06/28	92
94	36	4	1.3.6.10	Desmobilização do Sistema de Bombeamento implantado durante a obra		🟢	0%	0%	0%	22 dias	Ter 20/06/28	Ter 11/07/28	22 dias	Ter 20/06/28	Ter 11/07/28	93
95	37	4	1.3.6.11	Desmobilização e Data Book		🟢	0%	0%	0%	20 dias	Qui 12/07/28	Seg 31/07/28	20 dias	Qui 12/07/28	Seg 31/07/28	94
96	38	3	1.3.7	RETAUDAMENTO		🔴	52%	50%	66%	213 dias	Sex 07/07/23	Dom 04/02/24	181 dias	Sex 07/07/23	Qua 03/01/24	
97	39	4	1.3.7.1	Kick Off Metting		🟢	100%	100%	100%	1 dia	Sex 07/07/23	Sex 07/07/23	1 dia	Sex 07/07/23	Sex 07/07/23	68T+242 dias
98	40	4	1.3.7.2	Mobilização		🟢	100%	100%	100%	30 dias	Sáb 08/07/23	Dom 06/08/23	30 dias	Sáb 08/07/23	Dom 06/08/23	97
99	41	4	1.3.7.3	Implantação		🔴	47%	43%	64%	182 dias	Sex 28/07/23	Qui 25/01/24	150 dias	Sex 28/07/23	Dom 24/12/23	97T+20 dias
100	42	4	1.3.7.4	Desmobilização		🔴	0%	0%	0%	10 dias	Sex 26/01/24	Dom 04/02/24	10 dias	Seg 25/12/23	Qua 03/01/24	99