Docusign Envelope ID: 308EA53E-077B-8381-83D5-843A7610F4FE

REGULZARIZAÇÃO BARRAGEM B5

Atualização: 04/11/2026

Id	Nível da estrutura de	EDT	Nome da tarefa	% Concluído	Duração - Tendência	Início - Tendência	Término - Tendência	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Predecessoras	Sucessoras
1	1	1	REGULARIZAÇÃO RESERVATÓRIO BARRAGEM B5	8%	1267 dias	10/02/2025	30/07/2028	1267 dias	10/02/2025	30/07/2028		
2	2	1.1	LIBERAÇÃO DE INVESTIMENTO	100%	30 dias	10/02/2025	11/03/2025	30 dias	10/02/2025	11/03/2025		
3	3	1.1.1	DEFINIÇÃO DE ESCOPO	100%	30 dias	10/02/2025	11/03/2025	30 dias	10/02/2025	11/03/2025		
4	4	1.1.1.1	RECEBIMENTO DOS PROJETOS REGULARIZAÇÃO RESERVATÓRIO B5	100%	30 dias	10/02/2025	11/03/2025	30 dias	10/02/2025	11/03/2025		dias;42TI+855 dias
5	2	1.2	SUPRIMENTOS IMPLANTAÇÃO	21%	718 dias	12/12/2025	29/11/2027	743 dias	17/11/2025	29/11/2027		
6	3	1.2.1	Pacote 1 - Regularização Reservatório - Espelhamento Contrato - FLAPA	100%	93 dias	12/12/2025	14/03/2026	93 dias	17/11/2025	17/02/2026		
7	4	1.2.1.1	Elaboração do MD e documentos de contratação	100%	3 dias	12/12/2025	14/12/2025	3 dias	17/11/2025	19/11/2025	4TI+275 dias	8
8	4	1.2.1.2	Abertura e Aprovação da RC	100%	10 dias	15/12/2025	24/12/2025	10 dias	20/11/2025	29/11/2025	7	9
9	4	1.2.1.3	Contratação	100%	75 dias	25/12/2025	09/03/2026	75 dias	30/11/2025	12/02/2026	8	10
10	4	1.2.1.4	Emissão do PC	100%	5 dias	10/03/2026	14/03/2026	5 dias	13/02/2026	17/02/2026	9	
11	3	1.2.2	Pacote 2 - Despesca - Espelhamento Contrato - AGROAMBIENTE	0%	78 dias	21/01/2027	08/04/2027	78 dias	17/11/2025	02/02/2026		
12	4	1.2.2.1	Elaboração do MD e documentos de contratação	0%	3 dias	21/01/2027	23/01/2027	3 dias	17/11/2025	19/11/2025	4TI+680 dias	13
13	4	1.2.2.2	Abertura e Aprovação da RC	0%	10 dias	24/01/2027	02/02/2027	10 dias	20/11/2025	29/11/2025	12	14
14	4	1.2.2.3	Contratação	0%	60 dias	03/02/2027	03/04/2027	60 dias	30/11/2025	28/01/2026	13	15
15	4	1.2.2.4	Emissão do PC	0%	5 dias	04/04/2027	08/04/2027	5 dias	29/01/2026	02/02/2026	14	62TI+5 dias
16	3	1.2.3	Pacote 3 - Deságue do Lago - Bombeamento - Espelhamento Contrato - XYLEN	0%	78 dias	21/01/2027	08/04/2027	78 dias	17/11/2025	02/02/2026		
17	4	1.2.3.1	Elaboração do MD e documentos de contratação	0%	3 dias	21/01/2027	23/01/2027	3 dias	17/11/2025	19/11/2025	4TI+680 dias	18
18	4	1.2.3.2	Abertura e Aprovação da RC	0%	10 dias	24/01/2027	02/02/2027	10 dias	20/11/2025	29/11/2025	17	19
19	4	1.2.3.3	Contratação	0%	60 dias	03/02/2027	03/04/2027	60 dias	30/11/2025	28/01/2026	18	20
20	4	1.2.3.4	Emissão do PC	0%	5 dias	04/04/2027	08/04/2027	5 dias	29/01/2026	02/02/2026	19	
21	3	1.2.4	Pacote 4 - Qualidade da água - Espelhamento Contrato - BIOÉTICA	0%	78 dias	21/01/2027	08/04/2027	78 dias	17/11/2025	02/02/2026		
22	4	1.2.4.1	Elaboração do MD e documentos de contratação	0%	3 dias	21/01/2027	23/01/2027	3 dias	17/11/2025	19/11/2025	4TI+680 dias	23
23	4	1.2.4.2	Abertura e Aprovação da RC	0%	10 dias	24/01/2027	02/02/2027	10 dias	20/11/2025	29/11/2025	22	24
24	4	1.2.4.3	Contratação	0%	60 dias	03/02/2027	03/04/2027	60 dias	30/11/2025	28/01/2026	23	25
25	4	1.2.4.4	Emissão do PC	0%	5 dias	04/04/2027	08/04/2027	5 dias	29/01/2026	02/02/2026	24	
26	3	1.2.5	Pacote 5 - Escavadeira Anfíbia - Espelhamento Contrato - TONIOLO	100%	53 dias	12/12/2025	02/02/2026	138 dias	17/11/2025	03/04/2026		
27	4	1.2.5.1	Elaboração do MD e documentos de contratação	100%	3 dias	12/12/2025	14/12/2025	3 dias	17/11/2025	19/11/2025	4TI+275 dias	28
28	4	1.2.5.2	Abertura e Aprovação da RC	100%	10 dias	15/12/2025	24/12/2025	60 dias	20/11/2025	18/01/2026	27	29
29	4	1.2.5.3	Contratação	100%	35 dias	25/12/2025	28/01/2026	70 dias	19/01/2026	29/03/2026	28	30
30	4	1.2.5.4	Emissão do PC	100%	5 dias	29/01/2026	02/02/2026	5 dias	30/03/2026	03/04/2026	29	77TI+360 dias
31	3	1.2.6	Pacote 6 - Travessia sobre Canal Periférico	0%	78 dias	13/09/2027	29/11/2027	78 dias	13/09/2027	29/11/2027		
32	4	1.2.6.1	Elaboração do MD e documentos de contratação	0%	3 dias	13/09/2027	15/09/2027	3 dias	13/09/2027	15/09/2027	4TI+915 dias	33
33	4	1.2.6.2	Abertura e Aprovação da RC	0%	10 dias	16/09/2027	25/09/2027	10 dias	16/09/2027	25/09/2027	32	34
34	4	1.2.6.3	Contratação	0%	60 dias	26/09/2027	24/11/2027	60 dias	26/09/2027	24/11/2027	33	35
35	4	1.2.6.4	Emissão do PC	0%	5 dias	25/11/2027	29/11/2027	5 dias	25/11/2027	29/11/2027	34	82TI+5 dias
36	3	1.2.7	Pacote 7 - Preenchimento Galeria Existente	0%	93 dias	14/08/2027	14/11/2027	93 dias	14/08/2027	14/11/2027		
37	4	1.2.7.1	Elaboração do MD e documentos de contratação	0%	3 dias	14/08/2027	16/08/2027	3 dias	14/08/2027	16/08/2027	4TI+885 dias	38
38	4	1.2.7.2	Abertura e Aprovação da RC	0%	10 dias	17/08/2027	26/08/2027	10 dias	17/08/2027	26/08/2027	37	39
39	4	1.2.7.3	Contratação	0%	75 dias	27/08/2027	09/11/2027	75 dias	27/08/2027	09/11/2027	38	40
40	4	1.2.7.4	Emissão do PC	0%	5 dias	10/11/2027	14/11/2027	5 dias	10/11/2027	14/11/2027	39	87TI+5 dias
41	3	1.2.8	Pacote 8 - Plantio de Grama	0%	78 dias	15/07/2027	30/09/2027	78 dias	15/07/2027	30/09/2027		
42	4	1.2.8.1	Elaboração do MD e documentos de contratação	0%	3 dias	15/07/2027	17/07/2027	3 dias	15/07/2027	17/07/2027	4TI+855 dias	43
43	4	1.2.8.2	Abertura e Aprovação da RC	0%	10 dias	18/07/2027	27/07/2027	10 dias	18/07/2027	27/07/2027	42	44
44	4	1.2.8.3	Contratação	0%	60 dias	28/07/2027	25/09/2027	60 dias	28/07/2027	25/09/2027	43	45
45	4	1.2.8.4	Emissão do PC	0%	5 dias	26/09/2027	30/09/2027	5 dias	26/09/2027	30/09/2027	44	92TI+5 dias
46	3	1.2.9	Pacote 9 - Instrumentação	0%	78 dias	14/08/2027	30/10/2027	78 dias	14/08/2027	30/10/2027		
47	4	1.2.9.1	Elaboração do MD e documentos de contratação	0%	3 dias	14/08/2027	16/08/2027	3 dias	14/08/2027	16/08/2027	4TI+885 dias	48
48	4	1.2.9.2	Abertura e Aprovação da RC	0%	10 dias	17/08/2027	26/08/2027	10 dias	17/08/2027	26/08/2027	47	49
49	4	1.2.9.3	Contratação	0%	60 dias	27/08/2027	25/10/2027	60 dias	27/08/2027	25/10/2027	48	50
50	4	1.2.9.4	Emissão do PC	0%	5 dias	26/10/2027	30/10/2027	5 dias	26/10/2027	30/10/2027	49	97TI+5 dias
51	2	1.3	IMPLANTAÇÃO - Regularização do Reservatório - Fase 3	4%	1049 dias	16/09/2025	30/07/2028	1049 dias	16/09/2025	30/07/2028		
52	3	1.3.1	Pacote 1 - Regularização Reservatório - Espelhamento Contrato - FLAPA	9%	836 dias	16/09/2025	30/12/2027	836 dias	16/09/2025	30/12/2027		
53	4	1.3.1.1	Reunião Kick-off	100%	1 dia	16/09/2025	16/09/2025	1 dia	16/09/2025	16/09/2025		54
54	4	1.3.1.2	Mobilização e Montagem de Canteiro	100%	28 dias	17/09/2025	14/10/2025	28 dias	17/09/2025	14/10/2025	53	dias;57II+590 dias

Docusign Envelope ID: 308EA53E-077B-8381-83D5-843A7610F4FE

REGULZARIZAÇÃO BARRAGEM B5

Atualização: 04/11/2026

Id	Nível da estrutura de	EDT	Nome da tarefa	% Concluído	Duração - Tendência	Início - Tendência	Término - Tendência	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Predecessoras	Sucessoras
55	**4**	**1.3.1.3**	**Implantação**	**7%**	**777 dias**	**15/10/2025**	**30/11/2027**	**777 dias**	**15/10/2025**	**30/11/2027**		
56	5	1.3.1.3.1	Regularização do Reservatório	10%	777 dias	15/10/2025	30/11/2027	777 dias	15/10/2025	30/11/2027	54	60
57	5	1.3.1.3.2	Sump de Aproximação	0%	40 dias	30/04/2027	08/06/2027	40 dias	26/03/2026	04/05/2026	54II+590 dias	60
58	5	1.3.1.3.3	Canal Central	0%	180 dias	09/02/2027	07/08/2027	380 dias	24/07/2026	07/08/2027	54II+510 dias	59;60
59	5	1.3.1.3.4	Canal do Reservatório	0%	100 dias	08/08/2027	15/11/2027	100 dias	08/08/2027	15/11/2027	58	60
60	4	1.3.1.4	Desmobilização	0%	30 dias	01/12/2027	30/12/2027	30 dias	01/12/2027	30/12/2027	59;56;57;58	
61	**3**	**1.3.2**	**Pacote 2 - Despesca - Espelhamento Contrato - AGROAMBIENTE**	**0%**	**96 dias**	**14/04/2027**	**18/07/2027**	**96 dias**	**08/02/2026**	**14/05/2026**		
62	4	1.3.2.1	Reunião Kick-off	0%	1 dia	14/04/2027	14/04/2027	1 dia	08/02/2026	08/02/2026	15TI+5 dias	63
63	4	1.3.2.2	Mobilização e Montagem de Canteiro	0%	30 dias	15/04/2027	14/05/2027	30 dias	09/02/2026	10/03/2026	62	64
64	4	1.3.2.3	Implantação	0%	45 dias	15/05/2027	28/06/2027	45 dias	11/03/2026	24/04/2026	63	0 dias;72TI-30 dias
65	4	1.3.2.4	Desmobilização	0%	20 dias	29/06/2027	18/07/2027	20 dias	25/04/2026	14/05/2026	64	
66	**3**	**1.3.3**	**Pacote 3 - Deságue do Lago - Bombeamento - Espelhamento Contrato - XYLEN**	**0%**	**209 dias**	**30/05/2027**	**24/12/2027**	**209 dias**	**26/03/2026**	**20/10/2026**		
67	4	1.3.3.1	Reunião Kick-off	0%	1 dia	30/05/2027	30/05/2027	1 dia	26/03/2026	26/03/2026	64TI-30 dias	68
68	4	1.3.3.2	Mobilização e Montagem de Canteiro	0%	30 dias	31/05/2027	29/06/2027	30 dias	27/03/2026	25/04/2026	67	69
69	4	1.3.3.3	Implantação	0%	158 dias	30/06/2027	04/12/2027	158 dias	26/04/2026	30/09/2026	68	70
70	4	1.3.3.4	Desmobilização	0%	20 dias	05/12/2027	24/12/2027	20 dias	01/10/2026	20/10/2026	69	
71	**3**	**1.3.4**	**Pacote 4 - Qualidade da água - Espelhamento Contrato - BIOÉTICA**	**0%**	**209 dias**	**30/05/2027**	**24/12/2027**	**209 dias**	**26/03/2026**	**20/10/2026**		
72	4	1.3.4.1	Reunião Kick-off	0%	1 dia	30/05/2027	30/05/2027	1 dia	26/03/2026	26/03/2026	64TI-30 dias	73
73	4	1.3.4.2	Mobilização e Montagem de Canteiro	0%	30 dias	31/05/2027	29/06/2027	30 dias	27/03/2026	25/04/2026	72	74
74	4	1.3.4.3	Implantação	0%	158 dias	30/06/2027	04/12/2027	158 dias	26/04/2026	30/09/2026	73	75
75	4	1.3.4.4	Desmobilização	0%	20 dias	05/12/2027	24/12/2027	20 dias	01/10/2026	20/10/2026	74	
76	**3**	**1.3.5**	**Pacote 5 - Escavadeira Anfíbia - Espelhamento Contrato - TONIOLO**	**0%**	**296 dias**	**29/01/2027**	**20/11/2027**	**296 dias**	**29/01/2027**	**20/11/2027**		
77	4	1.3.5.1	Reunião Kick-off	0%	1 dia	29/01/2027	29/01/2027	1 dia	29/01/2027	29/01/2027	30TI+360 dias	78
78	4	1.3.5.2	Mobilização e Montagem de Canteiro	0%	30 dias	30/01/2027	28/02/2027	30 dias	30/01/2027	28/02/2027	77	79
79	4	1.3.5.3	Implantação	0%	250 dias	01/03/2027	05/11/2027	250 dias	01/03/2027	05/11/2027	78	80
80	4	1.3.5.4	Desmobilização	0%	15 dias	06/11/2027	20/11/2027	15 dias	06/11/2027	20/11/2027	79	
81	**3**	**1.3.6**	**Pacote 6 - Travessia sobre Canal Periférico**	**0%**	**239 dias**	**05/12/2027**	**30/07/2028**	**239 dias**	**05/12/2027**	**30/07/2028**		
82	4	1.3.6.1	Reunião Kick-off	0%	1 dia	05/12/2027	05/12/2027	1 dia	05/12/2027	05/12/2027	35TI+5 dias	83
83	4	1.3.6.2	Mobilização e Montagem de Canteiro	0%	45 dias	06/12/2027	19/01/2028	45 dias	06/12/2027	19/01/2028	82	84
84	4	1.3.6.3	Implantação	0%	163 dias	20/01/2028	30/06/2028	163 dias	20/01/2028	30/06/2028	83	85
85	4	1.3.6.4	Desmobilização	0%	30 dias	01/07/2028	30/07/2028	30 dias	01/07/2028	30/07/2028	84	
86	**3**	**1.3.7**	**Pacote 7 - Preenchimento Galeria Existente**	**0%**	**254 dias**	**20/11/2027**	**30/07/2028**	**254 dias**	**20/11/2027**	**30/07/2028**		
87	4	1.3.7.1	Reunião Kick-off	0%	1 dia	20/11/2027	20/11/2027	1 dia	20/11/2027	20/11/2027	40TI+5 dias	88
88	4	1.3.7.2	Mobilização e Montagem de Canteiro	0%	45 dias	21/11/2027	04/01/2028	45 dias	21/11/2027	04/01/2028	87	89
89	4	1.3.7.3	Implantação	0%	178 dias	05/01/2028	30/06/2028	178 dias	05/01/2028	30/06/2028	88	90
90	4	1.3.7.4	Desmobilização	0%	30 dias	01/07/2028	30/07/2028	30 dias	01/07/2028	30/07/2028	89	
91	**3**	**1.3.8**	**Pacote 8 - Plantio de Grama**	**0%**	**171 dias**	**06/10/2027**	**24/03/2028**	**171 dias**	**06/10/2027**	**24/03/2028**		
92	4	1.3.8.1	Reunião Kick-off	0%	1 dia	06/10/2027	06/10/2027	1 dia	06/10/2027	06/10/2027	45TI+5 dias	93
93	4	1.3.8.2	Mobilização e Montagem de Canteiro	0%	30 dias	07/10/2027	05/11/2027	30 dias	07/10/2027	05/11/2027	92	94
94	4	1.3.8.3	Implantação	0%	120 dias	06/11/2027	04/03/2028	120 dias	06/11/2027	04/03/2028	93	95
95	4	1.3.8.4	Desmobilização	0%	20 dias	05/03/2028	24/03/2028	20 dias	05/03/2028	24/03/2028	94	
96	**3**	**1.3.9**	**Pacote 9 - Instrumentação**	**0%**	**86 dias**	**05/11/2027**	**29/01/2028**	**86 dias**	**05/11/2027**	**29/01/2028**		
97	4	1.3.9.1	Reunião Kick-off	0%	1 dia	05/11/2027	05/11/2027	1 dia	05/11/2027	05/11/2027	50TI+5 dias	98
98	4	1.3.9.2	Mobilização e Montagem de Canteiro	0%	30 dias	06/11/2027	05/12/2027	30 dias	06/11/2027	05/12/2027	97	99
99	4	1.3.9.3	Implantação	0%	45 dias	06/12/2027	19/01/2028	45 dias	06/12/2027	19/01/2028	98	100
100	4	1.3.9.4	Desmobilização	0%	10 dias	20/01/2028	29/01/2028	10 dias	20/01/2028	29/01/2028	99	